

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
TOTAL				72,080,850,071	14,569,963,459	12,792,816,730	11,694,032,864	80.2	91.4					
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				28,432,306,509	7,559,493,078	7,766,147,429	6,817,302,711	90.1	87.7					
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				28,059,201,533	7,553,162,569	7,668,289,116	6,729,568,106	89.0	87.7					
Programa de Sustitución de elevadores para establecimientos médicos y no médicos 2021.	1850GYR0029	NAC.	01-2021 12-2023	169,876,178	0	69,734,036	69,734,036	0.0	100.0	0	42.2	100		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	69,734,036	69,734,036	0.0	100.0					
Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS, 2019.	1850GYR0034	NAC.	01-2019 12-2023	3,633,939,405	0	1,775,539	1,775,539	0.0	100.0	0	1.4	100		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	1,775,539	1,775,539	0.0	100.0					
Programa nacional de sustitución de esterilizadores en los tres niveles de atención, 2019.	1850GYR0038	NAC.	07-2019 12-2023	392,019,207	0	0	0	0.0	0.0	1.7	1.7	100		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023		PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA						PAGADA
Programa institucional de sustitución de equipo médico en los Servicios y Unidades de Medicina Física y Rehabilitación (SUMFyR).	1850GYR0039	NAC.	09-2021 12-2023	98,277,696	0	34,547	34,547	0.0	100.0	0	1.8	100
K-029-Programas de adquisiciones					0	34,547	34,547	0.0	100.0			
Programa de sustitución de equipo electromecánico para casa de máquinas.	1850GYR0040	NAC.	05-2021 12-2023	687,628,493	0	8,716,240	8,716,240	0.0	100.0	0	2.3	92.5
K-029-Programas de adquisiciones					0	8,716,240	8,716,240	0.0	100.0			
Programa Nacional de Adquisición de equipos de Estomatología en unidades médicas de atención a la salud del IMSS, 2022.	1950GYR0011	NAC.	01-2022 12-2023	233,339,645	0	193,020,876	192,163,744	0.0	99.5	0	86	92
K-029-Programas de adquisiciones					0	193,020,876	192,163,744	0.0	99.5			
Programa Nacional de Adquisición de Mastógrafos 2022 Etapa III.	1950GYR0012	NAC.	02-2022 12-2023	163,683,131	0	16,929,672	16,929,672	0.0	100.0	0	10	100
K-029-Programas de adquisiciones					0	16,929,672	16,929,672	0.0	100.0			

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Modernización de la Planta de Reproducciones Gráficas.	2050GYR0003	CDMX.	03-2023 12-2023	26,550,062	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0					
Programa de adquisición de equipo médico COVID-19	2050GYR0006	NAC.	04-2020 12-2023	1,736,214,435	0	7,618,220	7,618,220	0.0	100.0	1	1	100		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	7,618,220	7,618,220	0.0	100.0					
Programa de adquisición de equipo médico para afrontar emergencia sanitaria de epidemia generada por COVID-19	2050GYR0011	NAC.	06-2020 12-2023	15,751,161	0	97,440	97,440	0.0	100.0	0	12.7	97.5		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	97,440	97,440	0.0	100.0					
Sustitución de Equipo Médico en los tres niveles de atención 2021	2050GYR0021	NAC.	03-2021 12-2023	288,397,635	0	1,537,990	1,537,990	0.0	100.0	5.8	4.5	98.7		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	1,537,990	1,537,990	0.0	100.0					
Sustitución de equipamiento médico en salas quirúrgicas para unidades médicas a nivel nacional	2050GYR0023	NAC.	03-2021 12-2023	125,352,191	0	458,943	458,943	0.0	100.0	1	1	100		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			2023		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
K-029-Programas de adquisiciones				0	458,943	458,943	0.0	100.0						
Programa de Adquisición de camillas y sillas de ruedas para los tres Niveles de Atención 2023	2050GYR0026	NAC.	08-2023 12-2023	718,411,983	442,822,322	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones					442,822,322	0	0	0.0	0.0					
Programa de Sustitución del Acelerador Lineal para el Segundo Nivel de Atención en Baja California, 2022	2050GYR0027	BC.	01-2022 12-2023	95,772,340	0	95,772,340	95,772,340	0.0	100.0	0	100	100		
K-029-Programas de adquisiciones						95,772,340	95,772,340	0.0	100.0					
Programa Nacional de sustitución de Equipo Médico para área de Patología en el Segundo y Tercer nivel de atención 2023	2050GYR0028	NAC.	01-2023 12-2023	224,976,405	0	119,031,451	100,751,673	0.0	84.6	100	44	44		
K-029-Programas de adquisiciones						119,031,451	100,751,673	0.0	84.6					
Programa de Adquisición de Gamma Cámaras para Unidades de Segundo y tercer Nivel de Atención 2022 y 2023.	2050GYR0033	NAC.	02-2022 12-2023	825,280,604	0	62,270,525	37,362,315	0.0	60.0	5	2	97		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
K-029-Programas de adquisiciones				0	62,270,525	37,362,315	0.0	60.0						
Programa Nacional de Adquisición de Resonancias Magnética 2023	2050GYR0036	BC., CDMX., Gto., Pue.	01-2023 12-2023	477,925,612	455,316,865	254,916,309	254,916,309	55.9	100.0	100	85	85		
K-029-Programas de adquisiciones					455,316,865	254,916,309	254,916,309	55.9	100.0					
Programa Nacional de Sustitución de Equipo Médico para las UCIN en el segundo y tercer nivel de atención, 2022 y 2023.	2050GYR0038	NAC.	01-2022 12-2023	470,461,947	0	272,274,143	180,530,618	0.0	66.3	52.7	40.2	87.5		
K-029-Programas de adquisiciones					0	272,274,143	180,530,618	0.0	66.3					
Adquisición de circuito cerrado de televisión para la videovigilancia entre 130 guarderías IMSS y NC	2050GYR0047	NAC.	03-2022 12-2023	51,019,292	0	6,541,686	6,541,686	0.0	100.0	0	12	100		
K-029-Programas de adquisiciones					0	6,541,686	6,541,686	0.0	100.0					
Programa Nal de sustitución de Plantas de lavado Etapa 2	2050GYR0049	NAC.	01-2022 12-2023	1,288,335,336	0	905,916,527	720,749,408	0.0	79.5	76.2	60.4	84.1		
K-029-Programas de adquisiciones					0	905,916,527	720,749,408	0.0	79.5					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			2023		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Programa Nacional de Sustitución de Equipo de Plantas de Lavado Etapa 1.	2050GYR0050	NAC.	01-2023 12-2023	861,457,723	820,705,607	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
	K-029-Programas de adquisiciones				820,705,607	0	0	0.0	0.0					
Programa Nacional de Adquisición de accesorios para seguridad y Protección Radiológica para el personal de los tres niveles de atención 2022	2050GYR0056	NAC.	05-2022 12-2023	16,095,326	0	2,821,214	2,810,426	0.0	99.6	61	49	88		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	2,821,214	2,810,426	0.0	99.6					
Programa de Adquisición de Equipamiento para la Reconversión Máxima de Unidades Médicas con Atención a Pacientes COVID-19, a Nivel Nacional.	2150GYR0002	NAC.	01-2021 12-2023	616,515,583	0	23,490,628	23,490,628	0.0	100.0	0	37	97		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	23,490,628	23,490,628	0.0	100.0					
Kít de Diagnóstico para el Primer Nivel de Atención 2023	2150GYR0004	NAC.	01-2023 12-2023	98,347,207	93,694,794	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
	K-029-Programas de adquisiciones				93,694,794	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Equipamiento de Simulación Básica y Avanzada en Salud	2150GYR0022	BCS., Chis., Gto., Gro., Jal., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., SLP., Sin., Son., Ver.	04-2023 12-2023	24,514,907	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					
Sustitución y modernización de elevadores 2022	2150GYR0024	NAC.	03-2022 12-2023	171,486,965	0	164,844,362	138,710,046	0.0	84.1	0	80.8	80.8		
K-029-Programas de adquisiciones					0	164,844,362	138,710,046	0.0	84.1					
Programa de fortalecimiento de mobiliario en guarderías de prestación directa.	2150GYR0029	NAC.	01-2022 12-2023	19,701,765	0	10,258,495	10,258,495	0.0	100.0	50	60	95		
K-029-Programas de adquisiciones					0	10,258,495	10,258,495	0.0	100.0					
Programa Nacional de Sustitución de Equipo de Aire Acondicionado 2023, 2024.	2150GYR0030	NAC.	03-2022 12-2024	550,224,789	0	103,329,337	78,149,179	0.0	75.6	0	30	30		
K-029-Programas de adquisiciones					0	103,329,337	78,149,179	0.0	75.6					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Programa de Adquisición de Tomógrafos para Unidades Médicas de Segundo y Tercer Nivel de Atención, 2022 y 2023	2150GYR0031	NAC.	01-2022 12-2023	786,872,284	0	125,120,384	125,120,384	0.0	100.0	5	10	100		
K-029-Programas de adquisiciones					0	125,120,384	125,120,384	0.0	100.0					
Equipamiento Tecnológico de los CIEFD y Escuelas de Enfermería del IMSS	2150GYR0038	BC., CDMX., Gto., Jal., NL., Pue., Qro., SLP., Son., Yuc.	05-2022 12-2023	11,561,195	0	845,336	845,336	0.0	100.0	50	50	100		
K-029-Programas de adquisiciones					0	845,336	845,336	0.0	100.0					
Programa nacional de adquisición de equipo especializado para la valuación de enfermedades de trabajo más prevalentes.	2150GYR0041	NAC.	08-2021 12-2023	70,506,603	71,055,353	22,886,800	22,886,800	32.2	100.0	100	50	50		
K-029-Programas de adquisiciones					71,055,353	22,886,800	22,886,800	32.2	100.0					
Equipamiento de Unidades de Información del Sistema Bibliotecario del IMSS	2150GYR0050	NAC.	06-2023 12-2023	48,723,442	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)							PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			2023		PROGR-MADO	REAL				
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA						
Programa Nacional de Sustitución de Equipos de Cocina y Comedor, primera etapa	2150GYR0063	NAC.	07-2022 12-2023	117,310,967	0	37,619,717	35,848,405	0.0	95.2	2	74.6	94.8			
K-029-Programas de adquisiciones					0	37,619,717	35,848,405	0.0	95.2						
Programa Nacional de Adquisición de Refrigeradores y Congeladores para Vacunas.	2150GYR0069	NAC.	07-2022 12-2023	8,876,057	0	7,062,163	7,062,163	0.0	100.0	5	79	90			
K-029-Programas de adquisiciones					0	7,062,163	7,062,163	0.0	100.0						
Programa de adquisición de equipo médico para Fortalecimiento a la Atención Primaria a la Salud, primera etapa.	2150GYR0084	NAC.	05-2022 12-2023	421,712,833	0	57,776,208	57,776,208	0.0	100.0	8	23.7	98			
K-029-Programas de adquisiciones					0	57,776,208	57,776,208	0.0	100.0						
Programa de Adquisición de Aceleradores Lineales para Unidades de Segundo y Tercer Nivel de Atención, Segunda Etapa 2023	2150GYR0094	BC., Coah., NL., Yuc.	01-2023 12-2023	819,698,354	780,921,707	317,655,932	317,655,932	40.6	100.0	100	75	75			
K-029-Programas de adquisiciones					780,921,707	317,655,932	317,655,932	40.6	100.0						

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			2023		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Programa Nacional de Adquisición de Sets de Procuración de Tejido Corneal y Vasectomía.	2150GYR0097	NAC.	01-2022 12-2023	3,080,515	0	679,471	679,471	0.0	100.0	0	57	90.6		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	679,471	679,471	0.0	100.0					
Programa Nacional de Adquisición de Mastógrafos 2023, Etapa IV.	2250GYR0007	NAC.	01-2023 12-2023	255,315,429	243,237,478	136,867,240	136,867,240	56.2	100.0	100	100	100		
	K-029-Programas de adquisiciones				243,237,478	136,867,240	136,867,240	56.2	100.0					
Programa Nacional de Adquisición de Equipos Médicos para Admisión Continua y Urgencias en UMAES, primera etapa	2250GYR0010	NAC.	01-2023 12-2023	30,272,358	28,840,294	17,937,677	16,438,249	56.9	91.6	100	54	54		
	K-029-Programas de adquisiciones				28,840,294	17,937,677	16,438,249	56.9	91.6					
Programa nacional de sustitución de camas hospitalarias para paciente Adulto en Segundo y Tercer Nivel, 2022.	2250GYR0013	NAC.	05-2022 12-2023	682,310,902	0	393,826,971	393,826,971	0.0	100.0	31	30	99		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	393,826,971	393,826,971	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			2023		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Programa Nacional de Adquisición de Esterilizadores, 2023.	2250GYR0017	NAC.	01-2023 12-2023	408,552,361	339,752,066	240,380,984	226,322,676	66.6	94.1	100	57.8	57.8		
K-029-Programas de adquisiciones					339,752,066	240,380,984	226,322,676	66.6	94.1					
Programa Nacional de Sustitución de Equipamiento Médico, 2022 y 2023.	2250GYR0019	NAC.	04-2022 12-2023	5,094,078,704	4,246,816,083	1,077,468,821	892,454,839	21.0	82.8	52.3	21.2	68.9		
K-029-Programas de adquisiciones					4,246,816,083	1,077,468,821	892,454,839	21.0	82.8					
Programa Nacional de Sustitución de Equipos Médicos para Módulos PrevenIMSS.	2250GYR0028	NAC.	01-2023 12-2023	7,248,602	0	2,251,577	1,657,696	0.0	73.6	0	5	5		
K-029-Programas de adquisiciones					0	2,251,577	1,657,696	0.0	73.6					
Programa Nacional de Adquisición de Refrigeradores para Salas de Lactancia.	2250GYR0029	NAC.	01-2023 12-2023	20,341,939	0	606,680	364,008	0.0	60.0	0	1.7	1.7		
K-029-Programas de adquisiciones					0	606,680	364,008	0.0	60.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Requerimiento de mobiliario administrativo para la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales y sus Coordinaciones Normativas	2250GYR0037	CDMX.	01-2023 12-2023	4,035,018	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					
Programa Nacional de Adquisición de Equipo de Cómputo Fase III	2250GYR0039	NAC.	08-2022 12-2023	1,054,970,264	0	264,572,486	264,572,480	0.0	99.9	0	14.5	100		
K-029-Programas de adquisiciones					0	264,572,486	264,572,480	0.0	99.9					
Adquisición de equipos de AC para el ONCO-CREAN en el HGR 1, Tijuana, BC.	2250GYR0042	BC.	03-2023 12-2023	1,543,671	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					
Renovación de Equipos electromecánicos de la Planta de Reproducciones Gráficas 2023 en el conjunto Villa Coapa, Ciudad de México	2250GYR0044	CDMX.	01-2023 12-2023	31,489,649	30,000,000	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones					30,000,000	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)							PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA						
Programa de adquisición de equipo para el HGS, Arandas, Jalisco	2250GYR0050	Jal.	09-2022 12-2023	76,403,421	0	11,953,678	11,735,509	0.0	98.1	0	12	63.5			
K-029-Programas de adquisiciones					0	11,953,678	11,735,509	0.0	98.1						
Programa de Adquisición de oxímetros para tamizaje cardiológico neonatal	2250GYR0051	NAC.	01-2023 12-2023	24,734,103	0	20,069,160	14,199,560	0.0	70.7	0	57	57			
K-029-Programas de adquisiciones					0	20,069,160	14,199,560	0.0	70.7						
Programa de equipamiento médico para la Rehabilitación Integral del paciente con enfermedad por COVID-19. (2a fase)	2250GYR0053	NAC.	03-2023 12-2023	164,875,413	0	62,238,480	21,020,135	0.0	33.7	0	13.8	13.8			
K-029-Programas de adquisiciones					0	62,238,480	21,020,135	0.0	33.7						
Planta de emergencia siniestrada para el grupo RIIDAD.	2250GYR0056	CDMX.	03-2023 12-2023	699,815	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0			
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0						
Maquinas pulidoras en el HGR 220, Toluca, Estado de México	2250GYR0058	Mex.	08-2023 12-2023	144,556	0	144,500	144,500	0.0	100.0	0	100	100			

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
K-029-Programas de adquisiciones				0	144,500	144,500	0.0	100.0						
Programa Nacional de Adquisición de fonodetectores portátiles de latidos fetales para la atención prenatal, 2023, Etapa I	2250GYR0061	NAC.	01-2023 12-2023	15,854,833	0	6,056,733	3,466,776	0.0	57.2	0	21.8	21.8		
K-029-Programas de adquisiciones				0	6,056,733	3,466,776	0.0	57.2						
Adquisición de refrigeradores y congeladores para vacuna Etapa II	2250GYR0065	NAC.	01-2023 12-2023	44,336,071	0	24,035,117	21,361,734	0.0	88.8	0	48	48		
K-029-Programas de adquisiciones				0	24,035,117	21,361,734	0.0	88.8						
Programa de adquisición de equipamiento para el fortalecimiento de Atención Neonatal en el Tercer Nivel	2350GYR0001	NAC.	01-2023 12-2023	199,415,831	0	70,600,819	37,796,019	0.0	53.5	0	18.9	18.9		
K-029-Programas de adquisiciones				0	70,600,819	37,796,019	0.0	53.5						
Equipamiento de Simulación Básica y Avanzada Etapa II	2350GYR0002	NAC.	01-2023 12-2023	18,282,674	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZ 3 Jesús María, Aguascalientes.	2350GYR0011	Ags.	02-2023 12-2023	35,601,686	0	30,983,391	30,983,391	0.0	100.0	100	86.5	86.5		
K-029-Programas de adquisiciones					0	30,983,391	30,983,391	0.0	100.0					
Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGR 2 El Marqués, Querétaro.	2350GYR0012	Qro.	02-2023 12-2023	35,964,984	0	31,360,898	31,309,248	0.0	99.8	100	87.1	87.1		
K-029-Programas de adquisiciones					0	31,360,898	31,309,248	0.0	99.8					
Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZMF 7 Monclova, Coahuila de Zaragoza	2350GYR0013	Coah.	03-2023 12-2023	35,970,413	0	33,325,026	33,216,132	0.0	99.6	100	88.6	88.6		
K-029-Programas de adquisiciones					0	33,325,026	33,216,132	0.0	99.6					
Sustitución de 5 módulos de juegos infantiles en el Centro Vacacional Malintzi, Tlaxcala	2350GYR0015	Tlax.	03-2023 12-2023	2,177,180	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023			2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZMF 1 La Paz, Baja California Sur.	2350GYR0016	BCS.	04-2023 12-2023	34,863,224	0	30,678,262	30,678,262	0.0	100.0	100	87.7	87.7	
K-029-Programas de adquisiciones					0	30,678,262	30,678,262	0.0	100.0				
Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGRMF 1 Cuernavaca, Morelos.	2350GYR0018	Mor.	04-2023 12-2023	31,973,490	0	29,723,662	29,701,932	0.0	99.9	100	92.2	92.2	
K-029-Programas de adquisiciones					0	29,723,662	29,701,932	0.0	99.9				
Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGR 251 Metepec, Estado de México.	2350GYR0020	Mex.	04-2023 12-2023	35,012,985	0	31,881,586	31,828,819	0.0	99.8	100	91	91	
K-029-Programas de adquisiciones					0	31,881,586	31,828,819	0.0	99.8				
Programa Nacional de Sustitución de camas-camillas para el servicio de urgencias en las Unidades Médicas de Segundo Nivel	2350GYR0022	NAC.	04-2023 12-2023	348,365,171	0	207,182,414	194,171,272	0.0	93.7	0	56.1	56.1	
K-029-Programas de adquisiciones					0	207,182,414	194,171,272	0.0	93.7				

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGR1 Charo, Michoacán.	2350GYR0025	Mich.	04-2023 12-2023	4,621,641	0	2,158,714	2,158,714	0.0	100.0	0	28	28		
K-029-Programas de adquisiciones					0	2,158,714	2,158,714	0.0	100.0					
Programa nacional de adquisición de equipo médico de colposcopia en unidades de segundo nivel	2350GYR0028	NAC.	04-2023 12-2023	27,535,322	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					
Sustitución de Cámaras Frías en Almacenes Delegacionales en cuatro regiones, Norte, Sur, Centro y Occidente	2350GYR0029	NAC.	05-2023 12-2023	379,735,792	0	223,368,080	173,757,825	0.0	77.7	100	45.7	45.7		
K-029-Programas de adquisiciones					0	223,368,080	173,757,825	0.0	77.7					
Premio IMSS. Adquisición de Tobogán de 5 metros de alto con dos vueltas para el Centro Vacacional Atlixco, Metepec	2350GYR0032	Pue.	06-2023 12-2023	2,486,250	0	2,291,750	2,291,750	0.0	100.0	0	100	100		
K-029-Programas de adquisiciones					0	2,291,750	2,291,750	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Programa de Fortalecimiento de Segundo Nivel en los Servicios de Traumatología, Ortopedia y Neurología	2350GYR0033	NAC.	07-2023 12-2023	1,317,386,780	0	688,541,720	506,469,501	0.0	73.5	100	37.6	37.6		
K-029-Programas de adquisiciones					0	688,541,720	506,469,501	0.0	73.5					
Programa de Adquisición de Equipo de Imagenología para el servicio de Resonancia Magnética para los OOAD en Nuevo León y Guanajuato.	2350GYR0042	Gto., NL.	08-2023 12-2023	106,009,925	0	104,194,672	104,194,672	0.0	100.0	100	98	98		
K-029-Programas de adquisiciones					0	104,194,672	104,194,672	0.0	100.0					
Premio IMSS a la Competitividad. Adquisición de mobiliario administrativo para la Subdelegación Mérida Norte	2350GYR0044	Yuc.	08-2023 12-2023	265,305	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					
Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el Hospital General de Zona 1 de Zacatecas.	2350GYR0045	Zac.	08-2023 12-2023	34,830,818	0	32,880,536	32,880,536	0.0	100.0	100	90	90		
K-029-Programas de adquisiciones					0	32,880,536	32,880,536	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
PREMIO IMSS. Adquisición de equipo médico para la UMAE HGO No. 23, en N.L.	2350GYR0056	NL.	08-2023 12-2023	3,815,904	0	1,246,200	1,246,200	0.0	100.0	0	31.1	31.1		
K-029-Programas de adquisiciones					0	1,246,200	1,246,200	0.0	100.0					
PREMIO IMSS. Sust. de mobiliario admvo. UMAE H. Cardio 34 de Nuevo León.	2350GYR0057	NL.	08-2023 12-2023	2,015,000	0	1,367,500	1,367,500	0.0	100.0	0	67.2	67.2		
K-029-Programas de adquisiciones					0	1,367,500	1,367,500	0.0	100.0					
Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZMF 1 Campeche.	2350GYR0059	Camp.	10-2023 12-2023	32,386,100	0	30,753,921	30,661,933	0.0	99.7	100	90.3	90.3		
K-029-Programas de adquisiciones					0	30,753,921	30,661,933	0.0	99.7					
Programa Nacional de Adquisición de Equipo de Cómputo	2350GYR0060	NAC.	09-2023 12-2023	912,368,123	0	837,548,636	837,543,658	0.0	99.9	0	99	99		
K-029-Programas de adquisiciones					0	837,548,636	837,543,658	0.0	99.9					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZ 14 Hermosillo, Sonora.	2350GYR0061	Son.	09-2023 12-2023	35,316,162	0	34,138,318	34,138,318	0.0	100.0	100	92.2	92.2		
K-029-Programas de adquisiciones					0	34,138,318	34,138,318	0.0	100.0					
Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZ 36 en Pachuca Hidalgo.	2350GYR0063	Hgo.	09-2023 12-2023	34,844,511	0	30,815,057	30,815,057	0.0	100.0	100	84.3	84.3		
K-029-Programas de adquisiciones					0	30,815,057	30,815,057	0.0	100.0					
Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZ N° 197 Texcoco Estado de México Oriente.	2350GYR0064	Mex.	09-2023 12-2023	32,148,120	0	31,414,970	29,000,000	0.0	92.3	100	86	86		
K-029-Programas de adquisiciones					0	31,414,970	29,000,000	0.0	92.3					
Premio IMSS a la Competitividad. Adquisición de equipo médico para UMF 40 de Reynosa, Tamps.	2350GYR0067	Tamps.	09-2023 12-2023	713,974	0	710,896	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones					0	710,896	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGR 06, Tamaulipas.	2350GYR0068	Tamps.	09-2023 12-2023	32,787,827	0	31,675,453	1,940,801	0.0	6.1	0	5.6	5.6		
K-029-Programas de adquisiciones					0	31,675,453	1,940,801	0.0	6.1					
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA UNA NUEVA SALA DE HEMODINAMIA EN EL HGZ 50 TANGAMANGA, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	2350GYR0070	SLP.	10-2023 12-2023	35,199,959	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				77,205,837	6,330,509	39,224,987	32,155,464	507.9	81.9					
Reestructuración del Cuerpo de Casa de Maquinas del HGZ No. 11 de Nuevo Laredo, Tamaulipas	2050GYR0005	Tamps.	06-2020 12-2023	26,908,736	0	24,212,991	22,100,164	0.0	91.2	100	91	91		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	24,212,991	22,100,164	0.0	91.2					
Fortalecimiento del CENAIDS	2150GYR0062	CDMX.	05-2023 12-2023	30,157,948	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Remodelación de Unidad Deportiva Tzompantepec, Tlaxcala	2150GYR0076	Tlax.	03-2023 12-2023	4,938,862	0	4,938,862	0	0.0	0.0	100	95	95		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	4,938,862	0	0.0	0.0					
Programa de remodelación de baños en los CSS en Veracruz Norte.	2250GYR0014	Ver.	01-2023 12-2023	6,644,850	6,330,509	5,774,833	5,771,171	91.1	99.9	100	95	95		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				6,330,509	5,774,833	5,771,171	91.1	99.9					
Remodelación de diversas Unidades para los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Delegación Nuevo León	2250GYR0054	NL.	01-2023 12-2023	6,047,053	0	4,298,301	4,284,129	0.0	99.6	100	99	99		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	4,298,301	4,284,129	0.0	99.6					
Reestructuración de la UMF 17 en La Colorada, Zac	2350GYR0026	Zac.	05-2023 12-2023	2,508,388	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				237,385,010	0	32,367,141	29,383,737	0.0	90.7					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Estudios de Preinversión 2022-2023	2050GYR0008	Ags., BCS., Jal., Pue., Son.	11-2021 12-2023	51,234,481	0	5,914,155	5,820,158	0.0	98.4	0	0	0		
	K-028-Estudios de preinversión				0	5,914,155	5,820,158	0.0	98.4					
Estudios de Preinversión 2023.	2050GYR0009	NAC.	03-2023 12-2023	11,138,825	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-028-Estudios de preinversión				0	0	0	0.0	0.0					
Estudios de Preinversión para la Construcción de un Hospital General de Zona de 216 camas en el municipio de Ensenada, Baja California.	2250GYR0066	BC.	02-2023 12-2023	14,685,200	0	9,014,003	8,985,999	0.0	99.6	0	0	0		
	K-028-Estudios de preinversión				0	9,014,003	8,985,999	0.0	99.6					
Estudios de Preinversión para la Construcción de un Hospital General Regional de 260 camas en Santa Catarina, Nuevo León.	2350GYR0003	NL.	02-2023 12-2024	72,457,580	0	2,341,938	2,341,938	0.0	100.0	0	0	0		
	K-028-Estudios de preinversión				0	2,341,938	2,341,938	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Estudios de Preinversión para la Construcción de un nuevo HGZ de 120 camas, en sustitución del HGS No. 12 en San Luis Río Colorado, Sonora.	2350GYR0004	Son.	02-2023 12-2023	12,785,000	0	2,636,799	1,210,950	0.0	45.9	0	0	0		
K-028-Estudios de preinversión					0	2,636,799	1,210,950	0.0	45.9					
Estudios de Preinversión para la Construcción de un HGZ de 144 camas en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.	2350GYR0005	Chis.	02-2023 12-2023	16,873,924	0	4,627,594	4,627,594	0.0	100.0	0	0	0		
K-028-Estudios de preinversión					0	4,627,594	4,627,594	0.0	100.0					
Estudios de Preinversión para la Construcción de un Nuevo HGZ de 120 camas, en Sustitución del HGZ No. 4 en Guaymas, Sonora.	2350GYR0006	Son.	02-2023 12-2023	12,985,000	0	1,740,226	1,736,825	0.0	99.8	0	0	0		
K-028-Estudios de preinversión					0	1,740,226	1,736,825	0.0	99.8					
Estudios de Preinversión para la Construcción del HGZ de 90 Camas en Yecapixtla, Morelos.	2350GYR0007	Mor.	02-2023 12-2023	12,485,000	0	2,437,228	2,430,654	0.0	99.7	0	0	0		
K-028-Estudios de preinversión					0	2,437,228	2,430,654	0.0	99.7					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Estudios de Preinversión para el proyecto integral relativo a la construcción del HGZ de 60 camas en Comitán, Chiapas.	2350GYR0009	Chis.	02-2023 12-2023	11,185,000	0	1,211,548	1,210,325	0.0	99.8	0	0	0		
K-028-Estudios de preinversión					0	1,211,548	1,210,325	0.0	99.8					
Estudios de preinversión para el Hospital General de Zona de 144 camas en Salamanca, Guanajuato	2350GYR0010	Gto.	02-2023 12-2023	12,985,000	0	2,443,650	1,019,294	0.0	41.7	0	0	0		
K-028-Estudios de preinversión					0	2,443,650	1,019,294	0.0	41.7					
Estudios de Preinversión para el HGZ 144 camas, Minatitlán, Ver sur	2350GYR0040	Ver.	07-2023 12-2023	5,185,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-028-Estudios de preinversión					0	0	0	0.0	0.0					
Estudios de Preinversión para el HGZ156 camas Fresnillo, Zac (sustitución HGZ No.2).	2350GYR0043	Zac.	07-2023 12-2023	3,385,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-028-Estudios de preinversión					0	0	0	0.0	0.0					
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PROTECCIÓN CIVIL				58,514,129	0	26,266,185	26,195,404	0.0	99.7					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Demolición del inmueble que ocupaba el HGZ No. 10 en Manzanillo, Colima.	2250GYR0006	Col.	03-2022 12-2023	37,626,440	0	9,844,644	9,844,644	0.0	100.0	1	0	99		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	9,844,644	9,844,644	0.0	100.0					
Ampliación y Remodelación de la Escalera de Emergencia del HGR No. 1 en la localidad de Ciudad Obregón, Sonora	2250GYR0063	Son.	01-2023 12-2023	14,901,339	0	14,369,338	14,307,401	0.0	99.5	3	99	99		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	14,369,338	14,307,401	0.0	99.5					
Reestructuración de la UMF No. 49 en Sain Alto, Zacatecas.	2350GYR0021	Zac.	04-2023 12-2023	2,369,947	0	2,052,203	2,043,359	0.0	99.5	0	96	96		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	2,052,203	2,043,359	0.0	99.5					
Reestructuración de la UMF No. 31 en Momax, Zacatecas.	2350GYR0036	Zac.	07-2023 12-2023	3,616,403	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
PROYECTOS DE INVERSIÓN				43,648,543,562	7,010,470,381	5,026,669,301	4,876,730,153	69.5	97.0					
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				43,569,871,204	6,951,251,596	5,025,528,637	4,875,589,489	70.1	97.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Construcción del Inmueble de Sustitución de la Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza.	0850GYR0030	CDMX.	08-2009 12-2024	605,229,283	134,121,847	39,663,930	37,015,133	27.5	93.3	7.3	0	92		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				134,121,847	39,663,930	37,015,133	27.5	93.3					
HGZ de 144 camas en Nogales, Sonora.	1350GYR0007	Son.	07-2013 12-2023	1,237,441,211	0	83,678	83,678	0.0	100.0	0	0	99.8		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	83,678	83,678	0.0	100.0					
Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias	1350GYR0009	CDMX., Gro., Hgo., Jal., Q. Roo, SLP., Son.	07-2014 12-2025	794,676,897	51,113,994	29,394,058	29,334,299	57.3	99.7	0	0	99.9		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				51,113,994	29,394,058	29,334,299	57.3	99.7					
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar UMF-24 de 2 consultorios en Santa Ana, Sonora	1450GYR0009	Son.	11-2015 12-2023	14,705,703	0	25,946	25,946	0.0	100.0	0	0	99.5		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	25,946	25,946	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. No. 18 en el Municipio de Tizayuca, Hidalgo.	1450GYR0038	Hgo.	06-2016 12-2023	114,249,092	0	6,839,859	6,838,020	0.0	99.9	0	0	90.4		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	6,839,859	6,838,020	0.0	99.9					
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva (Sustitución) en el Municipio de Cajeme, Sonora.	1450GYR0039	Son.	06-2016 12-2023	167,818,894	0	5,413,719	5,312,850	0.0	98.1	0	0	84.1		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	5,413,719	5,312,850	0.0	98.1					
Construcción del módulo de educación del HGR No. 1 Lic. Ignacio García Téllez Delegación Yucatán.	1450GYR0060	Yuc.	10-2015 12-2023	26,774,623	0	33,764	33,764	0.0	100.0	0.2	0.2	100		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	33,764	33,764	0.0	100.0					
Ampliación y remodelación de Unidad de Medicina Familiar No. 8 en Santa Rosalía, Baja California Sur.	1450GYR0088	BCS.	07-2016 12-2023	28,595,407	0	0	0	0.0	0.0	0	0	99.1		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
Ampliación y remodelación de los servicios de urgencias del HGSMF No. 26 en Cabo San Lucas, Baja California Sur.	1450GYR0089	BCS.	10-2015 12-2023	33,411,103	0	30,415	30,415	0.0	100.0	0.8	0	99.1		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	30,415	30,415	0.0	100.0					
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos del Hospital de Gineco - Pediatría número 1 en Hermosillo, Sonora.	1450GYR0095	Son.	10-2014 12-2023	16,105,244	0	46,508	46,508	0.0	100.0	0	0	99.9		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	46,508	46,508	0.0	100.0					
Ampliación y Remodelación de Quirófanos y Área de Terapia Intensiva Postquirúrgica del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI.	1450GYR0099	CDMX.	10-2014 12-2023	272,808,467	0	1,186,695	5,285	0.0	0.4	15	0	60.6		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	1,186,695	5,285	0.0	0.4					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Ampliación y Remodelación de UCIN en HGO No. 221 en Toluca, Poniente del Estado de México	1550GYR0036	Mex.	08-2019 12-2025	137,260,847	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					
Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de León, Guanajuato	1550GYR0052	Gto.	01-2016 12-2023	136,338,719	0	42,719,387	42,555,857	0.0	99.6	29.4	7.2	77.7		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	42,719,387	42,555,857	0.0	99.6					
Ampliación y Remodelación de la UCIN del Hospital General de Zona con Medicina Familiar 1, La Paz, Baja California Sur.	1550GYR0053	BCS.	12-2016 12-2023	31,226,889	0	145,266	145,266	0.0	100.0	6.4	0	93.6		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	145,266	145,266	0.0	100.0					
Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.	1550GYR0056	Q. Roo	05-2018 12-2023	117,320,331	0	1,602,787	1,577,833	0.0	98.4	5.5	0	94.5		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	1,602,787	1,577,833	0.0	98.4					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios con AMC en Torreón, Coahuila	1550GYR0059	Coah.	08-2017 12-2024	220,817,424	96,709,225	15,632,484	15,599,132	16.1	99.7	36	0	44		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					96,709,225	15,632,484	15,599,132	16.1	99.7					
Sustitución de la UMF No. 51, con 2 consultorios en la localidad de Pitiquito, Sonora.	1550GYR0060	Son.	09-2017 12-2023	85,699,999	0	0	0	0.0	0.0	0	0	5.6		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					
Construcción de UMF de 10+5 consultorios en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León	1550GYR0061	NL	04-2016 12-2023	170,279,449	0	64,120,875	63,946,248	0.0	99.7	27.2	7.2	80		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	64,120,875	63,946,248	0.0	99.7					
Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del HGZ 194 El Molinito, Estado de México.	1650GYR0004	Mex.	01-2019 12-2023	55,231,948	0	24,908,084	24,812,740	0.0	99.6	33.6	16	82.4		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			2023		PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	24,908,084	24,812,740	0.0	99.6						
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios y atención médica continua, en Celaya, en la delegación de Guanajuato	1650GYR0009	Gto.	01-2016 12-2023	92,528,102	0	0	0	0.0	0.0	0	0	99.2		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0						
Construcción Nueva de UMF 6+3 consultorios en Guadalupe, Zacatecas.	1650GYR0011	Zac.	09-2019 12-2023	75,045,032	47,825,019	43,750,582	42,353,258	88.5	96.8	49.9	56.8	56.8		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					47,825,019	43,750,582	42,353,258	88.5	96.8					
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10+5 Consultorios en la Localidad de Cabo San Lucas, Baja California Sur	1650GYR0012	BCS.	03-2016 12-2023	82,697,003	0	693,065	693,065	0.0	100.0	0	0	99.9		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	693,065	693,065	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023			2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Ampliación y remodelación de la Unidad de Emergencias en el hospital HGS 12 San Luis Río Colorado, Sonora.	1650GYR0024	Son.	08-2017 12-2023	61,524,568	0	1,247,290	0	0.0	0.0	0	0	89.6	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	1,247,290	0	0.0	0.0				
Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del Hospital General de Zona 51 Chapala en Gómez Palacio, Durango	1650GYR0031	Dgo.	11-2017 12-2023	22,406,872	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del HGR 1 Orizaba, Veracruz Sur.	1650GYR0053	Ver.	06-2019 12-2023	24,920,847	0	410,698	410,698	0.0	100.0	10.8	11.8	99	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	410,698	410,698	0.0	100.0				
Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.	1650GYR0058	Coah.	06-2016 12-2023	1,423,845,320	0	18,728,937	18,140,581	0.0	96.8	0	0	99.8	

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	18,728,937	18,140,581	0.0	96.8						
Construcción del HGZ de 170 camas en el municipio de Pachuca, Hidalgo	1650GYR0061	Hgo.	07-2016 06-2024	2,394,272,379	0	81,518,911	13,186,418	0.0	16.1	0	0	99.9		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	81,518,911	13,186,418	0.0	16.1						
Ampliación y remodelación del HGZMF No. 76 XALOSTOC, Estado de México Oriente para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos UCIA.	1650GYR0075	Mex.	11-2019 12-2023	49,999,999	0	28,625,692	7,635,831	0.0	26.6	20	0	78.4		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	28,625,692	7,635,831	0.0	26.6						
Ampliación y Remodelación del HGZMF 3 en Mazatlán, Sinaloa para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN)	1650GYR0076	Sin.	05-2019 12-2023	49,571,800	0	31,951,711	31,951,711	0.0	100.0	80	56	76		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	31,951,711	31,951,711	0.0	100.0						

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)							PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA						
Construcción de una nueva UMF de 14 consultorios (14+7), para la liberación del espacio en el HGZ/MF No.1 en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur.	1650GYR0077	BCS.	10-2017 12-2024	176,273,277	0	44,016,756	41,247,925	0.0	93.7	0	0	67.2			
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	44,016,756	41,247,925	0.0	93.7						
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 6 consultorios con AMC, en Salamanca, Guanajuato	1650GYR0078	Gto.	09-2017 12-2023	88,041,490	19,870,570	0	0	0.0	0.0	12.5	0	0			
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				19,870,570	0	0	0.0	0.0						
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 50 (UMF) de 10 consultorios en Durango, Durango.	1650GYR0080	Dgo.	08-2017 12-2023	138,077,657	0	12,900,569	12,900,568	0.0	99.9	41.6	35.5	93.9			
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	12,900,569	12,900,568	0.0	99.9						

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)							PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA						
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCIA) en el hospital HGZMF 7 Monclova, Coahuila.	1650GYR0086	Coah.	07-2019 12-2023	138,790,246	0	41,022,982	41,014,906	0.0	99.9	99.9	56	56			
					0	41,022,982	41,014,906	0.0	99.9						
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	41,022,982	41,014,906	0.0	99.9						
Ampliación y remodelación de la Unidad de Banco de Sangre y Laboratorio Clínico del HGZ No. 1 en Campeche	1650GYR0103	Camp.	10-2019 12-2023	49,999,999	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
					0	0	0	0.0	0.0						
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0						
Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica del IMSS Siglo XXI.	1650GYR0113	CDMX.	04-2018 12-2023	55,946,455	0	0	0	0.0	0.0	0	0	98.4			
					0	0	0	0.0	0.0						
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0						
Construcción de UMF 14 + 7 + AMCen el municipio de Mérida, Yucatán.	1750GYR0003	Yuc.	09-2017 12-2023	166,708,435	0	4,824,277	4,824,277	0.0	100.0	0	0	80.1			
					0	4,824,277	4,824,277	0.0	100.0						
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	4,824,277	4,824,277	0.0	100.0						

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Sustitución de la Unidad de Terapia Oncológica en el HGZ/MF No. 1 en Durango, Durango.	1750GYR0019	Dgo.	05-2018 12-2023	86,170,874	0	128,680	128,680	0.0	100.0	0	0	94.6		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	128,680	128,680	0.0	100.0					
Construcción del Centro de Investigación en Biomedicina Molecular, en Zacatecas.	1750GYR0023	Zac.	11-2018 12-2024	172,530,582	55,116,638	53,835,420	51,943,005	94.2	96.4	49.9	33.6	33.6		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				55,116,638	53,835,420	51,943,005	94.2	96.4					
Demolición, Sustitución y Restauración de diversos servicios en el HGZ No. 5 Metepec, Atlixco, Puebla.	1750GYR0026	Pue.	10-2017 12-2023	327,865,537	0	12,523,656	12,348,300	0.0	98.5	1.8	0	98.2		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	12,523,656	12,348,300	0.0	98.5					
Programa de emergencia para la atención de los daños provocados por el sismo de septiembre en la UMF No. 93, Ecatepec de Morelos, Estado de México.	1750GYR0031	Mex.	11-2017 12-2024	511,474,366	314,627,746	133,653,684	133,491,614	42.4	99.8	50	21.6	28.8		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			2023		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				314,627,746	133,653,684	133,491,614	42.4	99.8						
Demolición y sustitución del inmueble de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 Troncoso en la Ciudad de México	1750GYR0032	CDMX.	11-2017 12-2024	550,824,623	219,894,585	229,327,578	227,249,354	103.3	99.0	20	45.6	80.8		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				219,894,585	229,327,578	227,249,354	103.3	99.0						
Ampliación y Remodelación de Inmueble para la Sustitución de la UMF No. 1 en Durango, Dgo.	1850GYR0004	Dgo.	06-2018 12-2023	63,635,448	0	4,203,048	4,203,048	0.0	100.0	4.7	3.5	98.8		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	4,203,048	4,203,048	0.0	100.0						
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar 2+1 con AMC (nueva, sustitución UMF No. 9) en Cruz Azul, Hidalgo.	1850GYR0020	Hgo.	07-2018 12-2023	36,491,081	0	325,450	304,744	0.0	93.6	12	0	87.9		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	325,450	304,744	0.0	93.6						

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			2023		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.	1850GYR0024	Jal.	08-2019 12-2023	54,023,950	0	163,841	163,841	0.0	100.0	5.8	5.8	100		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	163,841	163,841	0.0	100.0					
Sustitución y Ampliación de la Unidad de Medicina Familiar No. 26 de 6 consultorios (6+3) en el Municipio De Mixquiahuala, Hidalgo.	1850GYR0027	Hgo.	07-2018 12-2023	116,343,257	0	14,657,717	12,553,673	0.0	85.6	0	0	79.2		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	14,657,717	12,553,673	0.0	85.6					
Ampliación y remodelación de la UMF No. 38 (con incremento de 4 consultorios de medicina familiar) en San Luis Río Colorado, Sonora.	1850GYR0028	Son.	06-2018 12-2023	25,701,751	0	0	0	0.0	0.0	0	0	8		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0					
Construcción de nueva UMF de 10+5 consultorios en Juárez, Nuevo León.	1850GYR0032	NL.	09-2019 12-2023	131,810,939	0	63,341,011	63,229,995	0.0	99.8	82.4	43.2	60.8		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA		PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	63,341,011	63,229,995	0.0	99.8						
Sustitución del Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel (C.A.A.N)	2050GYR0014	CDMX.	08-2021 12-2024	430,944,084	388,789,226	0	0	0.0	0.0	25	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			388,789,226	0	0	0.0	0.0						
Ampliación y remodelación del HGZ 1 de Tepic, Nay.	2050GYR0015	Nay.	01-2020 12-2024	332,686,461	180,132,503	3,740	3,740	0.0	100.0	0	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			180,132,503	3,740	3,740	0.0	100.0						
Guardería ordinaria en Tapachula, Chiapas.	2050GYR0024	Chis.	05-2021 12-2024	95,141,206	0	2,574,722	2,563,624	0.0	99.5	100	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	2,574,722	2,563,624	0.0	99.5						
Implementación de la UCIN en el HGR 46 Guadalajara, Jalisco	2050GYR0025	Jal.	03-2023 12-2023	41,927,032	0	11,550,702	10,996,562	0.0	95.2	0	80	80		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	11,550,702	10,996,562	0.0	95.2						

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			2023		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Ampliación y Remodelación de la UMF 5 en El Salto, Jalisco	2050GYR0030	Jal.	01-2021 12-2024	129,372,212	24,351,922	1,541,018	1,534,376	6.3	99.5	6.6	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				24,351,922	1,541,018	1,534,376	6.3	99.5					
Ampliación y remodelación del Hospital de Traumatología de la UMAE Magdalena de las Salinas, CDMX.	2050GYR0034	CDMX.	05-2022 12-2024	196,839,219	94,361,428	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				94,361,428	0	0	0.0	0.0					
Ampliación y remodelación de las áreas de quirófanos y Unidad de Cuidados Intensivos en el HGR No. 20 en Tijuana, Baja California	2050GYR0037	BC.	07-2021 12-2024	228,333,506	196,561,173	1,024,406	1,019,990	0.5	99.5	16.6	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				196,561,173	1,024,406	1,019,990	0.5	99.5					
Ampliación de remodelación de los quirófanos del HE de la UMAE CMN S. XXI.	2050GYR0039	CDMX.	07-2021 12-2024	405,063,199	261,329,392	3,715	3,715	0.0	100.0	20	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				261,329,392	3,715	3,715	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación y Remodelación de la UCIN (4 cunas) del HGZ 24 en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz Norte	2050GYR0042	Ver.	03-2023 12-2023	26,295,427	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0					
Ampliación y Remodelación de laboratorio, UMAE HP CMNO, Guadalajara, Jal.	2050GYR0046	Jal.	02-2021 12-2023	61,977,272	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0					
Remodelación y Ampliación de Unidades para los Servicios de Salud en el Trabajo en Chihuahua	2050GYR0048	Chih.	01-2023 12-2023	7,394,768	7,044,951	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				7,044,951	0	0	0.0	0.0					
Ampliación y remodelación del Servicio de Terapia Adultos, Pediatría y Unidad Coronaria de la UMAE HE 71, Torreón Coah.	2050GYR0053	Coah.	04-2021 12-2024	115,432,404	0	3,829	3,829	0.0	100.0	1	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	3,829	3,829	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Remodelación y Ampliación de Unidades para Salud en el Trabajo, Sonora	2150GYR0005	Son.	07-2021 12-2023	6,085,631	0	400,368	366,442	0.0	91.5	0	17.3	100		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	400,368	366,442	0.0	91.5					
Nueva UMF 2+1 consultorios en Villa de Acala, Chiapas.	2150GYR0007	Chis.	05-2023 12-2024	44,507,086	0	951,142	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	951,142	0	0.0	0.0					
Ampliación y Remodelación de la UCIA del HGR 12 Mérida, Yucatán	2150GYR0010	Yuc.	05-2023 12-2023	43,902,163	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0					
Construcción de Escaleras de Emergencia HGZ N° 1 Zacatecas	2150GYR0012	Zac.	05-2022 12-2023	1,406,018	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGR-	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	MADO	REAL			
Ampliación de las áreas de gobierno, UCIA y hospitalización de medicina interna del HGZ 14, en Gdl, Jal.	2150GYR0013	Jal.	01-2022 12-2024	207,046,569	0	665,830	665,830	0.0	100.0	5	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	665,830	665,830	0.0	100.0					
Construcción de escaleras de emergencia en HGZ 2, Fresnillo, Zac.	2150GYR0016	Zac.	01-2022 12-2023	706,666	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0					
Techado de la Alberca y construcción de vestidores y regaderas para el CSS Lázaro Cárdenas, Michoacán	2150GYR0020	Mich.	03-2023 12-2023	32,278,907	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0					
Construcción de cancha de fútbol rápido en CSS Aguascalientes.	2150GYR0021	Ags.	08-2021 12-2023	3,057,184	0	29,998	24,654	0.0	82.1	0	1	100		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	29,998	24,654	0.0	82.1					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA		PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Remodelación CSS Colima, alberca, baños, vestidores, gimnasio, aulas y talleres.	2150GYR0023	Col.	08-2021 12-2023	14,423,249	0	3,474,485	3,474,485	0.0	100.0	70	70	98		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	3,474,485	3,474,485	0.0	100.0					
Escalera de emergencia en UMF 14 Aeropuerto	2150GYR0026	CDMX.	05-2023 12-2023	3,862,666	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0					
Sustitución de la UMF No. 50 de 10 consultorios en Guanajuato, Guanajuato.	2150GYR0033	Gto.	05-2022 12-2024	161,802,081	49,297,861	2,995	2,995	0.0	100.0	0	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				49,297,861	2,995	2,995	0.0	100.0					
Ampliación y remodelación de la U.M.F. No. 6 Jesús María,	2150GYR0036	Ags.	01-2022 12-2024	71,096,044	0	1,663,839	1,663,837	0.0	99.9	0	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	1,663,839	1,663,837	0.0	99.9					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023					PROGR-	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					MADO		
Remodelación del área de Quirófanos, CEYE y Hospitalización del HGP 3 A, Magdalena de las Salinas, D.F. Norte.	2150GYR0037	CDMX.	05-2023 12-2024	107,880,147	53,634,977	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
					53,634,977	0	0	0.0	0.0					
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														
Techado de Alberca Olímpica en el CSS Acapulco, Guerrero	2150GYR0039	Gro.	01-2022 12-2023	9,287,535	0	1,359,448	1,359,447	0.0	99.9	1	1	100		
					0	1,359,448	1,359,447	0.0	99.9					
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														
Construcción de área para residencias médicas de la UMAE, HE No. 2 en Ciudad Obregón Sonora, Sonora.	2150GYR0040	Son.	04-2023 12-2023	33,768,370	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
					0	0	0	0.0	0.0					
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														
Creación de un Centro de Mezclas en el HG del CMN La Raza	2150GYR0042	CDMX.	02-2022 12-2023	63,319,684	0	5,560,808	5,560,808	0.0	100.0	44	23.2	79.2		
					0	5,560,808	5,560,808	0.0	100.0					
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Creación de un Centro de Mezclas en el HES 71 UMAE Torreón, Coahuila	2150GYR0043	Coah.	02-2022 12-2023	58,656,043	0	17,093,573	17,044,275	0.0	99.7	22.4	4.8	82.4		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	17,093,573	17,044,275	0.0	99.7					
Creación de un Centro de Mezclas en HE CMN de Occidente en Jalisco.	2150GYR0044	Jal.	02-2022 12-2023	62,210,090	0	22,179,392	22,045,535	0.0	99.3	15	0	80		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	22,179,392	22,045,535	0.0	99.3					
Creación de un Centro de Mezclas en la UMAE El Bajío León, Guanajuato	2150GYR0045	Gto.	08-2021 12-2024	71,642,029	0	27,064,048	26,997,879	0.0	99.7	43	24.8	48		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	27,064,048	26,997,879	0.0	99.7					
Creación de un Centro de Mezclas en el HGZ No.14 Hermosillo, Sonora.	2150GYR0046	Son.	02-2022 12-2023	59,039,700	0	23,686,247	23,244,489	0.0	98.1	25.6	5.6	80		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	23,686,247	23,244,489	0.0	98.1					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Creación de un Centro de Mezclas en el HGZ No. 2 en Tuxtla Gutierrez, Chiapas	2150GYR0047	Chis.	03-2022 12-2023	53,337,517	0	17,919,180	17,392,067	0.0	97.0	27.2	7.2	80		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	17,919,180	17,392,067	0.0	97.0					
Ampliación, adecuación y remodelación del Deportivo Unidad Independencia, Ciudad de México	2150GYR0048	CDMX.	09-2021 12-2024	40,326,477	9,462,489	18,705,189	17,267,935	182.4	92.3	100	70	70		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					9,462,489	18,705,189	17,267,935	182.4	92.3					
Creación de un Centro de Mezclas en la UMAA 36 Mesa de Otay, Tijuana, Baja California.	2150GYR0051	BC.	02-2022 12-2023	61,299,787	0	31,764,722	31,652,500	0.0	99.6	28.8	8.8	80		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	31,764,722	31,652,500	0.0	99.6					
Creación de un Centro de Mezclas en la UMF No.34 en La Paz, Baja California Sur	2150GYR0052	BCS.	02-2022 12-2023	58,465,671	0	20,966,555	20,738,042	0.0	98.9	42.4	21.1	78.7		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	20,966,555	20,738,042	0.0	98.9					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Creación de un Centro de Mezclas en el HGR No. 6 Ciudad Madero, Tamaulipas	2150GYR0053	Tamps.	02-2022 12-2023	58,062,652	0	18,477,222	18,208,347	0.0	98.5	26.4	6.4	80		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	18,477,222	18,208,347	0.0	98.5					
Creación de un Centro de Mezclas de la UMF No. 29 con UMAA en Acapulco, Guerrero.	2150GYR0054	Gro.	03-2022 12-2023	50,148,414	0	13,771,877	13,727,025	0.0	99.6	24	4	80		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	13,771,877	13,727,025	0.0	99.6					
Construcción de un Centro de Mezclas en la UMAE HE CMN, Puebla.	2150GYR0055	Pue.	02-2022 12-2023	53,607,078	0	26,222,642	25,031,222	0.0	95.4	35.2	14.6	79.4		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	26,222,642	25,031,222	0.0	95.4					
Creación de un Centro de Mezclas en el HGR No.1 en Culiacán, Sinaloa.	2150GYR0056	Sin.	02-2022 12-2023	55,679,566	0	30,630,006	30,405,757	0.0	99.2	56.8	32	75.2		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	30,630,006	30,405,757	0.0	99.2					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR-	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	MADO	REAL			
Ampliación y Remodelación de la G-001 en Santiago de Qro.	2150GYR0057	Qro.	04-2022 12-2023	7,768,552	0	6,202,023	6,178,470	0.0	99.6	100	95	95		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	6,202,023	6,178,470	0.0	99.6					
Remodelación y Ampliación de Guardería Ordinaria en Aguascalientes, Ags.	2150GYR0059	Ags.	09-2021 12-2023	10,227,254	0	2,399,338	2,399,182	0.0	99.9	0	53.5	99.5		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	2,399,338	2,399,182	0.0	99.9					
Cancha de fútbol en la UD Salvarcar, en Cd. Juárez, Chih.	2150GYR0060	Chih.	03-2023 12-2023	8,607,770	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					
Construcción e Instalación de Planta de Tratamiento de Agua en el CV La Trinidad	2150GYR0065	Tlax.	02-2023 12-2023	8,444,732	0	0	0	0.0	0.0	100	60	60		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)							PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA						
Remodelación del laboratorio de anatomía patológica del Centro Médico Siglo XXI.	2150GYR0067	CDMX.	09-2021 12-2023	62,623,308	0	17,857,787	17,780,813	0.0	99.5	19	0	80			
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	17,857,787	17,780,813	0.0	99.5						
Ampliación de las Aulas y Áreas de Enseñanza del Hospital General Regional No. 1, Querétaro	2150GYR0068	Qro.	05-2022 12-2023	14,966,988	0	1,274	1,274	0.0	100.0	1	0	0			
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	1,274	1,274	0.0	100.0						
Ampliación y Remodelación de la guardería ordinaria 0001 en Chihuahua, Chihuahua.	2150GYR0072	Chih.	02-2023 12-2023	1,185,779	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0						
Aula de usos múltiples CSS, Durango.	2150GYR0073	Dgo.	02-2022 12-2023	8,820,008	0	4,988,365	4,978,354	0.0	99.7	100	95	95			
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	4,988,365	4,978,354	0.0	99.7						

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del HGR 1 Orizaba, Veracruz.	2150GYR0074	Ver.	05-2022 12-2023	41,400,483	0	23,713	23,713	0.0	100.0	2	0	75.2	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	23,713	23,713	0.0	100.0				
Remodelación unidad deportiva Xaloztoc, Tlaxcala.	2150GYR0075	Tlax.	02-2022 12-2023	5,276,313	0	851,423	851,422	0.0	99.9	2	2	100	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	851,423	851,422	0.0	99.9				
Construcción de gradas, baños y vestidores de alberca en el CSS Durango, Dgo.	2150GYR0077	Dgo.	01-2022 12-2023	3,051,243	0	2,233,961	2,224,442	0.0	99.5	0	95	95	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	2,233,961	2,224,442	0.0	99.5				
Ampliación y Remodelación de la Guardería 0001 en Monterrey, Nuevo León	2150GYR0078	NL.	10-2021 12-2023	2,755,397	0	2,497	2,497	0.0	100.0	1	1	100	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	2,497	2,497	0.0	100.0				

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Adecuación de canchas de básquetbol por cancha de usos múltiples con techado en el CSS en Tuxpan, Nayarit.	2150GYR0079	Nay.	01-2023 12-2023	6,649,263	0	1,458,207	1,446,021	0.0	99.1	100	64.8	64.8		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	1,458,207	1,446,021	0.0	99.1					
Ampliación de dos aulas y un Centro de Documentación en Salud en la UMAE Hospital de Especialidades CMN Ignacio García Téllez en Mérida.	2150GYR0080	Yuc.	10-2021 12-2023	6,972,556	0	2,610,073	2,610,073	0.0	100.0	0	95	95		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	2,610,073	2,610,073	0.0	100.0					
Ampliación y Remodelación del Almacén Delegacional en Acapulco de Juárez, Guerrero.	2150GYR0081	Gro.	07-2022 12-2023	13,273,993	0	6,066,282	5,907,550	0.0	97.3	90	80	90		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	6,066,282	5,907,550	0.0	97.3					
Creación de un Centro de Mezclas en Cd. Juárez, Chihuahua	2150GYR0082	Chih.	03-2022 12-2023	57,753,390	0	16,122,278	15,870,908	0.0	98.4	40.8	22.4	81.6		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	16,122,278	15,870,908	0.0	98.4					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			2023		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
UMF de 6 consultorios + 3 con AMC en Chemuyil.	2150GYR0086	Q. Roo	05-2022 12-2024	124,050,971	76,395,770	2,987	2,987	0.0	100.0	0	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				76,395,770	2,987	2,987	0.0	100.0					
Techado de alberca y remodelación en el CS en Tecomán, Colima	2150GYR0088	Col.	01-2022 12-2023	12,211,938	0	10,384,799	10,367,476	0.0	99.8	100	99.2	99.2		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	10,384,799	10,367,476	0.0	99.8					
Nueva UMF 20 consultorios con AMC en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco	2150GYR0089	Jal.	01-2022 12-2024	265,614,580	207,126,141	4,188,691	4,188,690	2.0	99.9	19.9	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				207,126,141	4,188,691	4,188,690	2.0	99.9					
Ampliación y remodelación de la Guardería Madres IMSS del municipio de Naucalpan en la Delegación Estado de México Poniente.	2150GYR0090	Mex.	03-2023 12-2023	4,066,348	0	2,366,951	1,636,210	0.0	69.1	100	95.8	95.8		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	2,366,951	1,636,210	0.0	69.1					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Remodelación de Unidades para Seguridad y Salud en el Trabajo en Jalisco	2150GYR0091	Jal.	07-2022 12-2023	2,543,913	0	2,543,913	2,540,659	0.0	99.8	0	100	100		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	2,543,913	2,540,659	0.0	99.8					
Ampliación y Remodelación, HGS 38 San José del Cabo, Diversos Servicios, en Los Cabos, BCS.	2150GYR0092	BCS.	01-2023 12-2025	282,311,381	65,641,369	652,733	649,920	0.9	99.5	19.9	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					65,641,369	652,733	649,920	0.9	99.5					
Remodelación en la Unidad Deportiva Amaxac, Tlaxcala	2150GYR0095	Tlax.	01-2022 12-2023	4,945,794	0	567,618	232,454	0.0	40.9	0	9	100		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	567,618	232,454	0.0	40.9					
Ampliación y Remodelación de la UMF 55 Cananea con 4 consultorios el municipio de Cananea, Sonora	2150GYR0096	Son.	01-2023 12-2025	30,752,405	1,841,737	345,865	344,374	18.6	99.5	6.6	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					1,841,737	345,865	344,374	18.6	99.5					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Construcción de UMF de 10 consultorios con AMC en el municipio de Saltillo (Cortijo), Coahuila.	2150GYR0098	Coah.	01-2022 12-2025	171,399,719	98,475,467	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				98,475,467	0	0	0.0	0.0					
Ampliación y remodelación de Salas Quirúrgicas del HGR 2 Villa Coapa.	2150GYR0099	CDMX.	01-2023 12-2026	220,720,521	53,634,977	1,663,272	182,654	0.3	10.9	10	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				53,634,977	1,663,272	182,654	0.3	10.9					
Construcción de guardería para 100 niños en Tlaxcala.	2150GYR0100	Tlax.	08-2023 12-2024	72,159,014	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0					
Ampliación y remodelación (salas de usos múltiples maternales, piso y bodega), en la Guardería 0001 en Villahermosa, Tabasco.	2150GYR0101	Tab.	01-2022 12-2023	4,417,611	0	1,167,263	1,167,262	0.0	99.9	1	0.5	99.5		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	1,167,263	1,167,262	0.0	99.9					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Sustitución de UMF 2 en Ejido Benito Juárez, Mexicali, Baja California.	2250GYR0001	BC.	05-2022 12-2024	96,863,390	57,590,473	2,815,761	2,813,202	4.8	99.9	6	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				57,590,473	2,815,761	2,813,202	4.8	99.9					
Sustitución de la UMF 58 en Huatusco Veracruz	2250GYR0002	Ver.	05-2022 12-2023	49,999,999	47,595,313	251,902	251,902	0.5	100.0	7.5	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				47,595,313	251,902	251,902	0.5	100.0					
Ampliación y Remodelación de la guardería 0001 en Cuernavaca, Morelos	2250GYR0003	Mor.	04-2022 12-2023	7,686,026	0	1,586,643	1,453,798	0.0	91.6	0	8	100		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	1,586,643	1,453,798	0.0	91.6					
Construcción alberca semi olímpica techada con baños y vestidores en CSS Tepic, Nayarit.	2250GYR0004	Nay.	01-2023 12-2023	17,005,332	16,200,878	163,540	163,540	1.0	100.0	100	36	36		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				16,200,878	163,540	163,540	1.0	100.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/APROBADA		PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Remodelación y Ampliación de las Unidades para Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo en Nayarit.	2250GYR0008	Nay.	05-2022 12-2023	1,702,894	0	1,259,367	1,259,366	0.0	99.9	0.2	0.2	100		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	1,259,367	1,259,366	0.0	99.9					
Construcción del aula de carpintería en el Centro de Seguridad Social en Mexicali, Baja California	2250GYR0009	BC.	06-2022 12-2023	1,429,129	0	211	211	0.0	100.0	0	100	100		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	211	211	0.0	100.0					
Construcción de cancha de fútbol 7 y gradas techadas en el CSS Chihuahua, Chihuahua.	2250GYR0011	Chih.	01-2023 12-2023	3,478,241	3,313,699	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				3,313,699	0	0	0.0	0.0					
Aula multifuncional y cancha techada en CSS Shanka, Tuxtla Gutiérrez.	2250GYR0012	Chis.	01-2023 12-2023	5,874,643	5,596,737	153,749	153,748	2.7	99.9	100	2	2		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				5,596,737	153,749	153,748	2.7	99.9					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
HGR de 260 camas en Juárez, Chih.	2250GYR0015	Chih.	04-2022 12-2024	3,293,902,433	823,739,984	830,379,847	822,789,406	99.8	99.0	88	40.8	44.8		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				823,739,984	830,379,847	822,789,406	99.8	99.0					
Remodelación de Unidades para Seguridad en el Trabajo en Campeche.	2250GYR0016	Camp.	01-2023 12-2023	502,567	0	481,061	480,072	0.0	99.7	100	100	100		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	481,061	480,072	0.0	99.7					
HGZ de 144 camas en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo.	2250GYR0018	Hgo.	04-2022 12-2024	2,479,880,287	983,573,252	576,331,888	564,853,580	57.4	98.0	45.8	25.6	25.6		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				983,573,252	576,331,888	564,853,580	57.4	98.0					
Nueva Sustitución Unidad de Medicina Familiar 10 CMF + 5 EEMF, en el Municipio de Tula, Hidalgo.	2250GYR0020	Hgo.	05-2022 12-2023	179,997,180	0	31,611,780	31,534,980	0.0	99.7	45.4	26.9	80.5		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	31,611,780	31,534,980	0.0	99.7					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			2023		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Ampliación y Remodelación de la Guardería G-0001 en Durango	2250GYR0021	Dgo.	01-2023 12-2023	4,296,874	4,093,606	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				4,093,606	0	0	0.0	0.0					
Construcción del HGZ de 180 camas en sustitución del HGR 36 San Alejandro, Puebla	2250GYR0023	Pue.	05-2022 12-2024	2,900,574,348	1,212,597,673	392,248,561	389,038,594	32.0	99.1	45.8	20	20		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				1,212,597,673	392,248,561	389,038,594	32.0	99.1					
Ampliación, Construcción Torre de descanso para Médicos Residentes en la UMAE Hospital Especialidades del CMNO, Guadalajara, Jalisco.	2250GYR0024	Jal.	04-2023 12-2023	25,588,097	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0					
Ampliación y Remodelación de Urgencias en el Hospital General de Zona No. 6 Ocotlán.	2250GYR0026	Jal.	01-2023 12-2023	45,662,734	43,502,613	0	0	0.0	0.0	36	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				43,502,613	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Sustitución de Torre Parlamentaria y Lobby del Hotel Tepozteco y Construcción de Cuartos de Máquinas en el C.V. Oaxtepec	2250GYR0027	Mor.	01-2023 12-2025	120,424,375	72,508,149	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				72,508,149	0	0	0.0	0.0					
Sustitución del HGR No. 25 Ignacio Zaragoza	2250GYR0032	CDMX.	07-2022 12-2024	2,809,079,133	695,393,644	388,377,636	385,094,580	55.3	99.1	45.8	17.6	17.6		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				695,393,644	388,377,636	385,094,580	55.3	99.1					
Remodelación de Unidades para los Servicios de Salud en el Trabajo en Puebla	2250GYR0033	Pue.	01-2023 12-2023	12,632,413	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0					
Sustitución del Almacén Delegacional en la Ciudad de Durango, Durango	2250GYR0034	Dgo.	03-2023 12-2024	111,873,652	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Construcción de Unidad de Gineco-Obstetricia y Pediatría en el HGZ No. 20, Puebla	2250GYR0035	Pue.	07-2022 12-2025	955,357,849	91,830,864	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				91,830,864	0	0	0.0	0.0					
Construcción de una Guardería en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	2250GYR0038	Chis.	10-2023 12-2024	107,974,902	50,804,197	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				50,804,197	0	0	0.0	0.0					
HGZ de 70 camas en el municipio de Ticul, Yucatán.	2250GYR0040	Yuc.	01-2023 12-2024	1,360,271,059	0	155,141,442	152,563,580	0.0	98.3	52.7	19.2	19.2		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	155,141,442	152,563,580	0.0	98.3					
Construcción de UMF de 10 consultorios con AMC en el municipio de Saltillo (Sta. Bárbara), Coahuila.	2250GYR0041	Coah.	01-2023 12-2025	164,776,963	4,768,149	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				4,768,149	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Nuevo HGZ 72 camas (Sustitución) del HGS No. 10 en Guanajuato, Guanajuato.	2250GYR0043	Gto.	09-2022 12-2024	1,782,554,733	130,781,358	4,839,472	4,833,471	3.6	99.8	24	0	0		
				K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		130,781,358	4,839,472	4,833,471	3.6	99.8				
Construcción de la UCIA, en el HGOMF No. 7, en Tijuana, Baja California.	2250GYR0045	BC.	01-2023 12-2024	45,659,820	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
				K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y Remodelación de Quirófano en HGSMF 12 Aguaprieta, Sonora	2250GYR0046	Son.	03-2023 12-2023	31,863,913	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
				K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	0	0	0.0	0.0				
Remodelación de la UD Tocatlán, Tlax.	2250GYR0047	Tlax.	01-2023 12-2023	5,871,395	0	5,871,393	5,852,520	0.0	99.6	100	76	76		
				K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		0	5,871,393	5,852,520	0.0	99.6				

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZ No.1 en el municipio de Tepic, Nayarit.	2250GYR0052	Nay.	10-2022 12-2023	55,567,696	0	8,491,699	8,334,699	0.0	98.1	44	28	84		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	8,491,699	8,334,699	0.0	98.1					
Remodelación de Unidades para los Servicios de Salud en el Trabajo en México Poniente	2250GYR0055	Mex.	01-2023 12-2023	8,718,808	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0					
Nueva Sustitución UMF No. 67 (14 + 7), Ciudad Obregón, Sonora	2250GYR0057	Son.	01-2023 12-2025	206,665,730	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0					
Creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del HGZ No. 2 en Aguascalientes, Aguascalientes.	2250GYR0059	Ags.	01-2023 12-2023	43,674,945	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Construcción de 2 cisternas en el centro vacacional Atlixco Metepec	2250GYR0060	Pue.	01-2023 12-2023	8,969,322	0	4,886,942	4,874,366	0.0	99.7	100	80	80		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	4,886,942	4,874,366	0.0	99.7					
Ampliación y Remodelación de la UCIAP del HGZ 35 Cd. Juárez, Chihuahua	2250GYR0062	Chih.	01-2023 12-2023	67,354,751	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					
Sustitución de la UMF No. 19 Banderilla en el municipio de Banderilla, Veracruz.	2250GYR0064	Ver.	03-2023 12-2024	43,161,411	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					
Construcción del HGZ de 144 camas en Tuxtla Gutiérrez Chiapas	2350GYR0008	Chis.	02-2023 12-2024	3,597,699,961	0	687,272,481	686,130,860	0.0	99.8	35	21.6	21.6		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	687,272,481	686,130,860	0.0	99.8					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)							PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA						
Sustitución UMF 1 (2a etapa) Construcción de UMF de 10 consultorios con AMC en Zacatecas, Zacatecas.	2350GYR0014	Zac.	03-2023 12-2025	158,701,663	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0						
Nuevo Hospital General de Zona de 90 Camas, en Navojoa, Sonora	2350GYR0017	Son.	04-2023 12-2024	2,126,063,214	0	311,213,371	307,809,161	0.0	98.9	33.9	8.8	8.8			
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	311,213,371	307,809,161	0.0	98.9						
Ampliación y Remodelación de Unidades para los Servicios de Salud en el Trabajo en Baja California	2350GYR0023	BC.	05-2023 12-2023	2,982,438	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0						
Ampliación de Unidades para los Servicios de Salud en el Trabajo en Colima	2350GYR0024	Col.	05-2023 12-2023	10,025,264	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)							PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			2023		PROGRAMADO	REAL				
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA						
Construcción del Hospital General Regional de 216 camas en el municipio de Ensenada, Baja California	2350GYR0027	BC.	07-2023 12-2025	3,081,793,011	0	135,508,194	134,889,108	0.0	99.5	20	8.8	8.8			
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	135,508,194	134,889,108	0.0	99.5						
Construcción de UMF de 10 Consultorios de Medicina Familiar con AMC en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.	2350GYR0030	NL.	06-2023 12-2025	161,582,408	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0						
Remodelación de la Unidad de Medicina Familiar No. 15 y Demolición de la Casa de Máquinas en Monterrey, Nuevo León	2350GYR0034	NL.	06-2023 12-2024	364,940,721	0	322,251	320,862	0.0	99.5	0	0	0			
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	322,251	320,862	0.0	99.5						
Construcción de 3 Consultorios de Especialidades, en Hospital General de Sub- Zona No. 12, Linares, Nuevo León.	2350GYR0035	NL.	07-2023 12-2023	3,266,773	0	1,505,344	1,498,855	0.0	99.5	0	80	80			

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	1,505,344	1,498,855	0.0	99.5						
Sustitución de un almacén delegacional en el Estado de Coahuila	2350GYR0050	Coah.	09-2023 12-2024	313,353,363	0	0	0	0.0	0.0	4	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0						
Ampliación para la Implementación del Servicio de Hemodinamia en el Hospital General Regional No. 46 en Guadalajara, Jalisco.	2350GYR0065	Jal.	10-2023 12-2023	49,264,801	0	46,781,678	46,330,814	0.0	99.0	100	80	80		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	46,781,678	46,330,814	0.0	99.0						
Implementación del Servicio de Hemodinamia, en el H.G.Z. No 1, en Durango, Durango.	2350GYR0066	Dgo.	10-2023 12-2024	53,296,716	0	87,000	86,625	0.0	99.5	100	0.1	0.1		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	87,000	86,625	0.0	99.5						
Implementación de la Sala de Hemodinamia en el HGZ 1 en Villa Álvarez, Colima	2350GYR0069	Col.	10-2023 12-2024	50,216,133	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			2023		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0						
Implementación de la Sala de Hemodinamia del HGR No.1 de Orizaba, Veracruz Sur.	2350GYR0071	Ver.	10-2023 12-2024	47,894,047	0	253,403	252,311	0.0	99.5	100	0.5	0.5		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	253,403	252,311	0.0	99.5						
Implementación del Servicio de Hemodinamia en el HGZ No. 1 Oaxaca, Oaxaca.	2350GYR0072	Oax.	10-2023 12-2024	45,097,190	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0						
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INMUEBLES				78,672,358	59,218,785	1,140,664	1,140,664	1.9	100.0					
Construcción de una Subdelegación al Norte de Aguascalientes	2250GYR0022	Ags.	05-2022 12-2024	78,672,358	59,218,785	1,140,664	1,140,664	1.9	100.0	0	0	0		
K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)				59,218,785	1,140,664	1,140,664	1.9	100.0						

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PROGR-MADO						
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA			

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

^{2/} Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

La variación entre los montos de inversión modificada y pagada en distintas claves de cartera, se debe al reconocimiento del momento contable del egreso devengado definido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental; las directrices del Título Cuarto capítulo VI de la Ley del Seguro Social y reglas de validación del Módulo de Seguimiento de los Programas y Proyectos de Inversión.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.