

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
<b>TOTAL</b>				<b>81,987,860,227</b>	<b>21,990,368,967</b>	<b>14,633,266,675</b>	<b>13,338,043,767</b>	<b>60.6</b>	<b>91.1</b>			
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>				<b>32,553,834,141</b>	<b>7,892,220,582</b>	<b>6,059,669,736</b>	<b>5,150,696,493</b>	<b>65.2</b>	<b>84.9</b>			
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES</b>				<b>31,713,647,677</b>	<b>7,892,220,582</b>	<b>5,965,960,675</b>	<b>5,060,280,398</b>	<b>64.1</b>	<b>84.8</b>			
Programa de sustitución de equipo electromecánico para casa de máquinas.	1850GYR0040	NAC.	05-2021 12-2024	719,222,369	0	28,130,951	28,130,951	0.0	100.0	0.0	7.5	100.0
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social												
	K-029-Programas de adquisiciones				0	28,130,951	28,130,951	0.0	100.0			
Programa Nacional de Adquisición de equipos de Estomatología en unidades médicas de atención a la salud del IMSS, 2022.	1950GYR0011	NAC.	01-2022 12-2024	235,594,191	0	857,132	857,132	0.0	100.0	0.0	0.3	92.3
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social												
	K-029-Programas de adquisiciones				0	857,132	857,132	0.0	100.0			
Programa de Adquisición Unidades Móviles Para la Atención de COVID-19.	2050GYR0010	BC., BCS., Coah., Chis., Chih., Mex., Pue., SLP., Sin., Son., Tab., Zac.	04-2020 12-2024	482,721,288	0	16,379	16,379	0.0	100.0	0.0	0.3	100.0

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGRA- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones				0	16,379	16,379	0.0	100.0						
Sustitución de Equipo Médico en los tres niveles de atención 2021	2050GYR0021	NAC.	03-2021 12-2024	302,189,079	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.7		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					
Programa Nacional de sustitución de Equipo Médico para área de Patología en el Segundo y Tercer nivel de atención 2023-2024	2050GYR0028	NAC.	01-2021 12-2024	197,895,870	0	26,311,797	24,501,393	0.0	93.1	0.0	19.7	63.7		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	26,311,797	24,501,393	0.0	93.1					
Programa de Adquisición de Gamma Cámaras para Unidades de Segundo y tercer Nivel de Atención 2022 y 2023.	2050GYR0033	NAC.	02-2022 12-2024	826,260,982	0	49,816,420	24,908,210	0.0	50.0	0.0	0.1	97.1		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	49,816,420	24,908,210	0.0	50.0					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Programa Nacional de Adquisición de Resonancias Magnética 2023	2050GYR0036	BC., CDMX., Gto., Pue.	04-2022 12-2024	313,944,105	0	46,815,779	46,815,779	0.0	100.0	0.0	15.0	100.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	46,815,779	46,815,779	0.0	100.0					
Programa Nacional de Sustitución de Equipo Médico para las UCIN en el segundo y tercer nivel de atención, 2022 y 2023.	2050GYR0038	NAC.	01-2022 12-2024	299,479,863	0	96,017,243	92,832,182	0.0	96.6	12.4	7.1	94.6		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	96,017,243	92,832,182	0.0	96.6					
Programa Nal de sustitución de Plantas de lavado Etapa 2	2050GYR0049	NAC.	01-2021 12-2024	1,338,141,630	0	150,945,496	150,945,496	0.0	100.0	0.0	7.2	91.3		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	150,945,496	150,945,496	0.0	100.0					
Programa Nacional de Adquisición de accesorios para seguridad y Protección Radiológica para el personal de los tres niveles de atención 2022	2050GYR0056	NAC.	05-2022 12-2024	16,715,671	0	825,835	648,065	0.0	78.4	0.0	3.8	91.8		

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones				0	825,835	648,065	0.0	78.4						
Programa de Adquisición de Equipamiento para la Reversión Máxima de Unidades Médicas con Atención a Pacientes COVID-19, a Nivel Nacional.	2150GYR002	NAC.	01-2021 12-2024	645,295,903	0	8,803,457	8,803,457	0.0	100.0	0.0	1.3	98.4		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones				0	8,803,457	8,803,457	0.0	100.0						
Programa de Adquisición de Unidades Móviles Para la Atención de COVID-19, segunda etapa.	2150GYR003	Mich., NL., Qro.	02-2021 12-2024	132,133,325	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.7		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0						

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Equipamiento de Simulación Básica y Avanzada en Salud	2150GYR0022	BCS., Chis., Gto., Gro., Jal., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., SLP., Sin., Son., Ver.	06-2021 12-2024	18,985,007	0	18,984,992	18,984,992	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	18,984,992	18,984,992	0.0	100.0					
Sustitución y modernización de elevadores 2022	2150GYR0024	NAC.	03-2022 12-2024	178,132,004	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.8		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					
Programa de fortalecimiento de mobiliario en guarderías de prestación directa.	2150GYR0029	NAC.	01-2022 12-2024	20,534,124	0	1,683,570	1,683,570	0.0	100.0	0.0	0.0	95.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	1,683,570	1,683,570	0.0	100.0					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Programa Nacional de Sustitución de Equipo de Aire Acondicionado 2023, 2024.	2150GYR0030	NAC.	03-2022 12-2024	581,515,768	376,079,800	241,833,084	241,833,081	64.3	99.9	70.0	54.2	84.2		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					376,079,800	241,833,084	241,833,081	64.3	99.9					
Programa nacional de adquisición de equipo especializado para la valuación de enfermedades de trabajo más prevalentes.	2150GYR0041	NAC.	08-2021 12-2024	66,675,872	0	16,509,981	14,955,813	0.0	90.5	50.0	35.0	85.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	16,509,981	14,955,813	0.0	90.5					
Equipamiento de Unidades de Información del Sistema Bibliotecario del IMSS	2150GYR0050	NAC.	09-2021 12-2024	54,235,177	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					
Programa Nacional de Sustitución de Equipos de Cocina y Comedor, primera etapa	2150GYR0063	NAC.	07-2022 12-2024	123,009,490	0	7,501,032	1,442,352	0.0	19.2	0.0	1.1	95.9		

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-029-Programas de adquisiciones			0	7,501,032	1,442,352	0.0	19.2						
Programa Nacional de Adquisición de Refrigeradores y Congeladores para Vacunas.	2150GYR0069	NAC.	07-2022 12-2024	9,292,371	0	35,960	35,960	0.0	100.0	0.0	0.3	90.4		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-029-Programas de adquisiciones			0	35,960	35,960	0.0	100.0						
Programa de adquisición de equipo médico para Fortalecimiento a la Atención Primaria a la Salud, primera etapa.	2150GYR0084	NAC.	10-2021 12-2024	441,857,215	0	707,000	707,000	0.0	100.0	0.0	0.1	98.1		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-029-Programas de adquisiciones			0	707,000	707,000	0.0	100.0						
Programa de Adquisición de Aceleradores Lineales para Unidades de Segundo y Tercer Nivel de Atención, Segunda Etapa 2023	2150GYR0094	BC., Coah., NL., Yuc.	01-2022 12-2024	480,105,813	0	147,232,260	147,232,260	0.0	100.0	0.0	25.0	100.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-029-Programas de adquisiciones			0	147,232,260	147,232,260	0.0	100.0						

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Programa Nacional de Adquisición de Sets de Procuración de Tejido Corneal y Vasectomía.	2150GYR0097	NAC.	01-2022 12-2024	3,222,372	0	26,216	26,216	0.0	100.0	1.3	0.0	90.6		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	26,216	26,216	0.0	100.0					
Programa Nacional de Adquisición de Equipos Médicos para Admisión Continua y Urgencias, primera etapa, 2023-2024	2250GYR0010	NAC.	03-2022 12-2024	29,090,101	0	8,791,368	5,925,090	0.0	67.3	0.0	10.0	64.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	8,791,368	5,925,090	0.0	67.3					
Programa Nacional de Adquisición de Esterilizadores, 2023.	2250GYR0017	NAC.	03-2022 12-2024	303,732,516	0	58,515,866	58,515,866	0.0	100.0	0.0	28.8	86.6		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	58,515,866	58,515,866	0.0	100.0					
Programa Nacional de Sustitución de Equipamiento Médico, 2022, 2023 y 2024	2250GYR0019	NAC.	04-2022 12-2024	6,138,626,879	0	237,902,890	216,988,274	0.0	91.2	3.0	3.5	72.5		



# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones				0	237,902,890	216,988,274	0.0	91.2						
Programa Nacional de Sustitución de Equipos Médicos para Módulos PrevenIMSS.	2250GYR0028	NAC.	06-2022 12-2024	7,972,244	0	2,324,092	2,172,876	0.0	93.4	80.0	20.6	25.6		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	2,324,092	2,172,876	0.0	93.4					
Programa Nacional de Adquisición de Refrigeradores para Salas de Lactancia.	2250GYR0029	NAC.	06-2022 12-2024	18,157,171	0	1,638,036	1,638,036	0.0	100.0	0.0	9.0	10.8		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	1,638,036	1,638,036	0.0	100.0					
Requerimiento de mobiliario administrativo para la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales y sus Coordinaciones Normativas	2250GYR0037	CDMX.	08-2022 12-2024	4,081,670	0	1,576,071	1,576,071	0.0	100.0	100.0	98.0	98.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	1,576,071	1,576,071	0.0	100.0					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Premio IMSS. Adquisición de equipo médico para la UMF No.24 de Tepic, Nayarit	2250GYR0048	Nay.	09-2022 12-2024	1,677,915	0	161,936	161,936	0.0	100.0	0.0	0.0	61.4		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	161,936	161,936	0.0	100.0					
Programa de adquisición de equipo para el HGS, Arandas, Jalisco	2250GYR0050	Jal.	09-2022 12-2024	75,161,530	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.5		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					
Programa de Adquisición de oxímetros para tamizaje cardiológico neonatal	2250GYR0051	NAC.	01-2023 12-2024	23,915,379	0	7,407,760	7,136,320	0.0	96.3	33.0	28.6	85.6		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	7,407,760	7,136,320	0.0	96.3					
Programa de equipamiento médico para la Rehabilitación Integral del paciente con enfermedad por COVID-19. (2a fase)	2250GYR0053	NAC.	03-2023 12-2024	101,153,209	0	50,526,078	49,315,204	0.0	97.6	0.0	56.2	70.1		

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones				0	50,526,078	49,315,204	0.0	97.6						
Programa Nacional de Adquisición de fonodetectores portátiles de latidos fetales para la atención prenatal, 2023, Etapa I	2250GYR0061	NAC.	01-2023 12-2024	10,478,026	0	1,882,599	1,882,599	0.0	100.0	0.0	17.9	39.7		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	1,882,599	1,882,599	0.0	100.0					
Adquisición de refrigeradores y congeladores para vacuna Etapa II	2250GYR0065	NAC.	01-2023 12-2024	31,463,314	0	2,700,537	2,700,537	0.0	100.0	0.0	8.5	56.5		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	2,700,537	2,700,537	0.0	100.0					
Programa de adquisición de equipamiento para el fortalecimiento de Atención Neonatal en el Tercer Nivel, 2023-2024	2350GYR0001	NAC.	01-2023 12-2024	165,833,014	0	74,729,752	74,729,752	0.0	100.0	0.0	51.0	69.9		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	74,729,752	74,729,752	0.0	100.0					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Equipamiento de Simulación Básica y Avanzada Etapa II	2350GYR0002	NAC.	01-2023 12-2024	14,182,797	0	14,182,811	14,182,811	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	14,182,811	14,182,811	0.0	100.0					
Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZ 3 Jesús María, Aguascalientes.	2350GYR0011	Ags.	02-2023 12-2024	32,586,804	0	113,680	113,680	0.0	100.0	0.0	0.0	86.5		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	113,680	113,680	0.0	100.0					
Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGR 2 El Marqués, Querétaro.	2350GYR0012	Qro.	02-2023 12-2024	34,185,672	0	51,650	51,650	0.0	100.0	0.0	12.8	100.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	51,650	51,650	0.0	100.0					
Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZMF 7 Monclova, Coahuila de Zaragoza	2350GYR0013	Coah.	03-2023 12-2024	35,106,327	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.6		

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones														
Sustitución de 5 módulos de juegos infantiles en el Centro Vacacional Malintzi, Tlaxcala	2350GYR0015	Tlax.	03-2023 12-2024	2,281,480	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones														
Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZMF 1 La Paz, Baja California Sur.	2350GYR0016	BCS.	04-2023 12-2024	32,847,977	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.7		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones														
Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGRMF 1 Cuernavaca, Morelos.	2350GYR0018	Mor.	04-2023 12-2024	31,285,014	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.2		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones														

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Programa de adquisición de equipamiento para el fortalecimiento de Terapias Intensivas en el Tercer Nivel	2350GYR0019	NAC.	01-2024 12-2024	174,340,534	166,370,397	119,147,892	91,011,280	54.7	76.3	100.0	52.2	52.2		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					166,370,397	119,147,892	91,011,280	54.7	76.3					
Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGR 251 Metepec, Estado de México.	2350GYR0020	Mex.	04-2023 12-2024	33,917,600	0	52,767	52,767	0.0	100.0	0.0	0.0	91.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	52,767	52,767	0.0	100.0					
Programa Nacional de Sustitución de camas-camillas para el servicio de urgencias en las Unidades Médicas de Segundo Nivel	2350GYR0022	NAC.	04-2023 12-2024	237,917,837	0	30,732,065	30,732,065	0.0	100.0	0.0	11.1	67.2		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	30,732,065	30,732,065	0.0	100.0					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGR 1 Charo, Michoacán.	2350GYR0025	Mich.	04-2023 12-2024	3,925,256	0	475,583	0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	475,583	0	0.0	0.0					
Programa nacional de adquisición de equipo médico de colposcopia en unidades de segundo nivel	2350GYR0028	NAC.	04-2023 12-2024	31,950,836	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					
Sustitución de Cámaras Frías en Almacenes Delegacionales en cuatro regiones, Norte, Sur, Centro y Occidente	2350GYR0029	NAC.	05-2023 12-2024	349,385,178	0	134,418,435	134,418,435	0.0	100.0	0.0	37.7	83.4		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	134,418,435	134,418,435	0.0	100.0					
Programa de Fortalecimiento de Segundo Nivel en los Servicios de Traumatología, Ortopedia y Neurología 2023-2024	2350GYR0033	NAC.	07-2023 12-2024	1,173,956,461	0	313,855,916	277,155,639	0.0	88.3	20.8	23.5	61.2		

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMA- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social												
	K-029-Programas de adquisiciones			0	313,855,916	277,155,639	0.0	88.3				
Programa Nacional de Fortalecimiento de equipamiento a las áreas de atención neonatal en Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel, 2024.	2350GYR0038	NAC.	01-2024 12-2024	743,261,508	709,282,628	486,542,584	378,002,810	53.2	77.6	100.0	50.8	50.8
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social												
	K-029-Programas de adquisiciones				709,282,628	486,542,584	378,002,810	53.2	77.6			
Programa de sustitución de componentes de aire acondicionado 2024.	2350GYR0039	NAC.	01-2024 12-2025	2,592,155,254	773,235,665	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social												
	K-029-Programas de adquisiciones				773,235,665	0	0	0.0	0.0			
Premio IMSS a la Competitividad. Adquisición de mobiliario administrativo para la Subdelegación Mérida Norte	2350GYR0044	Yuc.	08-2023 12-2024	250,119	0	46,400	46,400	0.0	100.0	0.0	18.5	18.5
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social												
	K-029-Programas de adquisiciones				0	46,400	46,400	0.0	100.0			



# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el Hospital General de Zona 1 de Zacatecas.	2350GYR0045	Zac.	08-2023 12-2024	35,411,196	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					
Programa de Adquisición de equipos de casa de máquinas 2024	2350GYR0046	NAC.	01-2024 12-2025	590,278,708	617,886,806	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					617,886,806	0	0	0.0	0.0					
Programa de Sustitución de Elevadores A, 2024	2350GYR0047	NAC.	01-2024 12-2024	198,868,393	198,868,393	21,964,253	15,503,392	7.7	70.5	100.0	8.6	8.6		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					198,868,393	21,964,253	15,503,392	7.7	70.5					
Programa de Sustitución de Elevadores B, 2024	2350GYR0048	NAC.	01-2024 12-2024	276,275,915	281,504,127	43,035,389	38,732,018	13.7	90.0	100.0	30.8	30.8		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
K-029-Programas de adquisiciones				281,504,127	43,035,389	38,732,018	13.7	90.0						
Programa Nacional de Adquisición de Instrumental de Estomatología en Unidades Médicas de Atención a la Salud del IMSS 2024	2350GYR0049	NAC.	01-2024 12-2024	131,792,769	125,767,742	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones				125,767,742	0	0	0.0	0.0						
Programa de Fortalecimiento de equipos de estomatología en Unidades Médicas de Atención a la Salud del IMSS, 2024.	2350GYR0051	NAC.	01-2024 12-2024	105,828,492	100,990,446	67,010,609	64,754,964	64.1	96.6	100.0	61.1	61.1		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones				100,990,446	67,010,609	64,754,964	64.1	96.6						
Programa Nacional de Adquisición de Aceleradores Lineales, 2024.	2350GYR0052	CDMX., Gto., Jal., NL., Pue., Son.	01-2024 12-2025	2,419,429,281	2,013,966,260	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones				2,013,966,260	1	0	0.0	0.0						

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Programa de Sustitución Aires Acondicionados A, 2024.	2350GYR0053	NAC.	01-2024 12-2024	604,141,842	576,522,945	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					576,522,945	0	0	0.0	0.0					
Programa Nacional de Sustitución de Equipamiento para el servicio de Radiodiagnóstico, a nivel nacional, 2024.	2350GYR0054	NAC.	01-2024 12-2024	1,512,338,336	1,443,200,396	727,958,319	551,773,575	38.2	75.7	100.0	36.6	36.6		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					1,443,200,396	727,958,319	551,773,575	38.2	75.7					
Programa nacional de adquisición de equipo médico para la atención obstétrica y prenatal en las unidades médicas de segundo nivel	2350GYR0055	NAC.	01-2024 12-2024	532,907,323	508,544,977	257,569,977	244,981,020	48.1	95.1	100.0	45.9	45.9		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					508,544,977	257,569,977	244,981,020	48.1	95.1					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/		PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	APROBADA	MODIFICADA					
Programa Nacional de Fortalecimiento de Laboratorios de Anatomía Patológica (OncoPat), 2024	2350GYR0058	NAC.	01-2024 12-2024	346,181,276	0	187,317,947	144,419,385	0.0	77.0	80.0	41.7	41.7		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones														
					0	187,317,947	144,419,385	0.0	77.0					
Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZMF I Campeche.	2350GYR0059	Camp.	10-2023 12-2024	32,358,652	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.3		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones														
					0	0	0	0.0	0.0					
Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZ 14 Hermosillo, Sonora.	2350GYR0061	Son.	09-2023 12-2024	35,971,503	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.2		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones														
					0	0	0	0.0	0.0					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZ 36 en Pachuca Hidalgo.	2350GYR0063	Hgo.	09-2023 12-2024	35,985,113	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.3		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					
Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZ N° 197 Texcoco Estado de México Oriente.	2350GYR0064	Mex.	09-2023 12-2024	32,804,243	0	2,414,970	2,414,970	0.0	100.0	0.0	13.9	100.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	2,414,970	2,414,970	0.0	100.0					
Premio IMSS a la Competitividad. Adquisición de equipo médico para UMF 40 de Reynosa, Tamps.	2350GYR0067	Tamps.	09-2023 12-2024	710,898	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGR 06, Tamaulipas.	2350GYR0068	Tamps.	09-2023 12-2024	32,026,968	0	29,715,355	29,715,355	0.0	100.0	0.0	0.0	5.6		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	29,715,355	29,715,355	0.0	100.0					
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA UNA NUEVA SALA DE HEMODINAMIA EN EL HGZ 50 TANGAMANGA, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	2350GYR0070	SLP.	10-2023 12-2024	36,886,248	0	35,322,208	35,322,208	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	35,322,208	35,322,208	0.0	100.0					
Programa de adquisición de equipos para la realización de biopsias guiadas por ultrasonido en consultorios de unidades de segundo nivel	2350GYR0077	NAC.	01-2024 12-2024	119,051,777	0	52,814,336	52,814,336	0.0	100.0	80.0	44.3	44.3		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	52,814,336	52,814,336	0.0	100.0					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Renovación de la Plantilla de Montacargas Etapa 2	2350GYR0078	NAC.	01-2024 12-2024	145,810,752	0	118,389,180	118,389,180	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	118,389,180	118,389,180	0.0	100.0					
Adquisición de mobiliario administrativo para la Dirección de Administración y sus Unidades Administrativas	2450GYR0001	CDMX.	01-2024 12-2024	13,781,134	0	7,683,175	2,694,782	0.0	35.0	0.0	22.2	22.2		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	7,683,175	2,694,782	0.0	35.0					
Adquisición de Unidades de Energía Ininterrumpida	2450GYR0006	NAC.	02-2024 12-2024	185,858,739	0	138,378,034	78,679,400	0.0	56.8	0.0	57.0	57.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	138,378,034	78,679,400	0.0	56.8					
Sustitución de 180 Elevadores	2450GYR0008	NAC.	03-2024 12-2025	1,011,342,360	0	75,480,354	75,480,354	0.0	100.0	0.0	10.0	10.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	75,480,354	75,480,354	0.0	100.0					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Programa nacional de fortalecimiento de equipamiento de las áreas de atención quirúrgica, 2024.	2450GYR0012	NAC.	04-2024 12-2024	1,938,897,364	0	889,566,758	530,226,615	0.0	59.6	80.0	27.3	27.3		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones														
					0	889,566,758	530,226,615	0.0	59.6					
Programa de adquisición de equipos médicos siniestrados, 2024	2450GYR0015	NAC.	05-2024 12-2025	158,485,298	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones														
					0	0	0	0.0	0.0					
Sustitución de Bienes muebles para uso administrativo de Nivel Central	2450GYR0022	CDMX.	08-2024 12-2024	35,627,577	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones														
					0	0	0	0.0	0.0					
PNAEC fase V	2450GYR0023	NAC.	08-2024 12-2024	910,075,412	0	890,094,534	890,094,534	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														



# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
K-029-Programas de adquisiciones				0	890,094,534	890,094,534	0.0	100.0						
Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZ No. 30 en Mexicali, Baja California	2450GYR0028	BC.	09-2024 12-2024	34,527,936	0	30,413,924	30,413,924	0.0	100.0	100.0	88.0	88.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones				0	30,413,924	30,413,924	0.0	100.0						
Fortalecimiento de Fonodetectores Portátiles de Latidos Fetales, 2024.	2450GYR0035	NAC.	10-2024 12-2024	31,261,527	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0						
Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZ No. 2, Irapuato, Guanajuato.	2450GYR0051	Gto.	11-2024 12-2024	48,242,628	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0						
Adquisición de servidores.	2450GYR0052	CDMX.	11-2024 12-2024	82,970,207	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0						
Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGR No. 1, Chihuahua, Chihuahua	2450GYR0054	Chih.	11-2024 12-2024	36,899,757	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					
Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZ No. 3, Mazatlán, Sinaloa.	2450GYR0055	Sin.	11-2024 12-2024	37,511,204	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					
Programa de Adquisición de Equipamiento para una Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZ No. 1, Carlos Mc Gregor, Ciudad de México Sur.	2450GYR0056	CDMX.	11-2024 12-2024	41,067,738	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
					2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO</b>				<b>75,754,313</b>	<b>0</b>	<b>13,078,925</b>	<b>13,078,924</b>	<b>0.0</b>	<b>99.9</b>			
Reestructuración del Cuerpo de Casa de Maquinas del HGZ No. 11 de Nuevo Laredo, Tamaulipas	2050GYR0005	Tamps.	06-2020 12-2025	26,683,829	0	36,726	36,726	0.0	100.0	6.0	6.4	97.4
	GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social											
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	36,726	36,726	0.0	100.0			
Fortalecimiento del CENAIDS	2150GYR0062	CDMX.	09-2021 12-2024	31,556,911	0	6,979,649	6,979,648	0.0	99.9	10.0	22.0	22.0
	GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social											
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	6,979,649	6,979,648	0.0	99.9			
Remodelación de Unidad Deportiva Tzompantepec, Tlaxcala	2150GYR0076	Tlax.	09-2022 12-2024	5,175,464	0	4,938,863	4,938,863	0.0	100.0	0.0	4.0	99.0
	GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social											
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	4,938,863	4,938,863	0.0	100.0			
Programa de remodelación de baños en los CSS en Veracruz Norte.	2250GYR0014	Ver.	01-2023 12-2024	6,858,906	0	133,879	133,879	0.0	100.0	0.0	5.0	100.0
	GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social											

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	133,879	133,879	0.0	100.0						
Remodelación de diversas Unidades para los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Delegación Nuevo León	2250GYR0054	NL.	01-2023 12-2024	5,479,203	0	989,808	989,808	0.0	100.0	0.0	1.0	100.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	989,808	989,808	0.0	100.0						
<b>PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN</b>				<b>747,227,311</b>	<b>0</b>	<b>80,559,355</b>	<b>77,266,390</b>	<b>0.0</b>	<b>95.9</b>					
Estudios de Preinversión 2022-2024	2050GYR0008	Ags., BCS., Jal., Pue., Son.	11-2021 12-2025	52,516,322	0	1,441,044	1,441,044	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-028-Estudios de preinversión				0	1,441,044	1,441,044	0.0	100.0						
Estudios de Preinversión para la Construcción de un Hospital General de Zona de 216 camas en el municipio de Ensenada, Baja California.	2250GYR0066	BC.	02-2023 12-2024	15,388,709	0	28,003	28,003	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-028-Estudios de preinversión				0	28,003	28,003	0.0	100.0						

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Estudios de Preinversión para la Construcción de un Hospital General Regional de 260 camas en Santa Catarina, Nuevo León.	2350GYR0003	NL.	02-2023 12-2025	86,401,581	0	32,209,996	30,286,406	0.0	94.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-028-Estudios de preinversión					0	32,209,996	30,286,406	0.0	94.0					
Estudios de Preinversión para la Construcción de un nuevo HGZ de 120 camas, en sustitución del HGS No. 12 en San Luis Río Colorado, Sonora.	2350GYR0004	Son.	02-2023 12-2025	84,193,944	0	15,901,975	15,869,333	0.0	99.7	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-028-Estudios de preinversión					0	15,901,975	15,869,333	0.0	99.7					
Estudios de Preinversión para la Construcción de un HGZ de 144 camas en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.	2350GYR0005	Chis.	02-2023 12-2024	17,682,286	0	2,605,697	2,605,696	0.0	99.9	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-028-Estudios de preinversión					0	2,605,697	2,605,696	0.0	99.9					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Estudios de Preinversión para la Construcción de un Nuevo HGZ de 120 camas, en Sustitución del HGZ No. 4 en Guaymas, Sonora.	2350GYR0006	Son.	02-2023 12-2025	93,720,347	0	2,958,369	2,958,369	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-028-Estudios de preinversión					0	2,958,369	2,958,369	0.0	100.0					
Estudios de Preinversión para la Construcción del HGZ de 90 Camas en Yecapixtla, Morelos.	2350GYR0007	Mor.	02-2023 12-2025	70,265,816	0	12,976,291	11,639,559	0.0	89.6	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-028-Estudios de preinversión					0	12,976,291	11,639,559	0.0	89.6					
Estudios de Preinversión para el proyecto integral relativo a la construcción del HGZ de 60 camas en Comitán, Chiapas.	2350GYR0009	Chis.	02-2023 12-2025	13,664,480	0	1,222	1,222	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-028-Estudios de preinversión					0	1,222	1,222	0.0	100.0					
Estudios de preinversión para el Hospital General de Zona de 144 camas en Salamanca, Guanajuato	2350GYR0010	Gto.	02-2023 12-2025	79,939,678	0	6,735,649	6,735,649	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0		

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-028-Estudios de preinversión														
Estudios de Preinversión para el HGZ 144 camas, Minatitlán, Ver sur	2350GYR0040	Ver.	07-2023 12-2024	5,433,394	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-028-Estudios de preinversión														
Estudios de Preinversión para la Construcción de un nuevo HGZ de 216 camas en Irapuato, Guanajuato.	2350GYR0079	Gto.	02-2024 12-2025	20,993,268	0	1,334,000	1,334,000	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-028-Estudios de preinversión														
Estudios de Preinversión para la Construcción del nuevo Hospital General Regional de 216 camas en Culiacán, Sinaloa	2350GYR0080	Sin.	02-2024 12-2025	21,070,777	0	1,380,277	1,380,277	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-028-Estudios de preinversión														

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Estudios de Preinversión para la Construcción del Hospital General Regional de 216 Camas en Guadalupe, Zacatecas	2450GYR0009	Zac.	04-2024 12-2025	20,993,268	0	1,413,931	1,413,931	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-028-Estudios de preinversión														
Estudios de Preinversión para la Construcción de un nuevo HGR de 260 camas en Saltillo, Coahuila	2450GYR0010	Coah.	04-2024 12-2025	23,013,329	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-028-Estudios de preinversión														
Estudios de Preinversión para la Sustitución y Ampliación del HGZ No. 2 a 144 camas en Cárdenas, Tabasco.	2450GYR0013	Tab.	04-2024 12-2025	17,779,548	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-028-Estudios de preinversión														



# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Estudios de preinversión y proyecto ejecutivo para la Construcción de un Hospital General Regional de 260 camas en el municipio de Amozoc, Puebla	2450GYR0016	Pue.	09-2024 12-2025	92,564,722	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-028-Estudios de preinversión					0	0	0	0.0	0.0					
Estudios de Preinversión para la Construcción de un Hospital General Regional de 260 camas en el municipio de Zapopan, Jalisco	2450GYR0017	Jal.	05-2024 12-2025	21,755,842	0	1,572,901	1,572,901	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-028-Estudios de preinversión					0	1,572,901	1,572,901	0.0	100.0					
Estudios de Preinversión para el Nuevo HGZ de 72 camas en Manzanillo, Colima	2450GYR0027	Col.	09-2024 12-2025	9,850,000	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-028-Estudios de preinversión					0	0	0	0.0	0.0					
<b>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PROTECCIÓN CIVIL</b>				<b>17,204,840</b>	<b>0</b>	<b>70,781</b>	<b>70,781</b>	<b>0.0</b>	<b>100.0</b>					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación y Remodelación de la Escalera de Emergencia del HGR No. 1 en la localidad de Ciudad Obregón, Sonora	2250GYR0063	Son.	01-2023 12-2024	15,054,747	0	61,936	61,936	0.0	100.0	0.0	0.0	99.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-027-Mantenimiento de infraestructura														
Reestructuración de la UMF No. 49 en Sain Alto, Zacatecas.	2350GYR0021	Zac.	04-2023 12-2024	2,150,093	0	8,845	8,845	0.0	100.0	0.0	0.0	96.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-027-Mantenimiento de infraestructura														
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>				<b>49,434,026,086</b>	<b>14,098,148,385</b>	<b>8,573,596,939</b>	<b>8,187,347,274</b>	<b>58.0</b>	<b>95.4</b>					
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>				<b>49,351,584,852</b>	<b>14,098,148,385</b>	<b>8,573,596,939</b>	<b>8,187,347,274</b>	<b>58.0</b>	<b>95.4</b>					
Construcción del Inmueble de Sustitución de la Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza.	0850GYR0030	CDMX.	08-2009 12-2025	644,373,579	61,394,652	96,895,256	95,689,484	155.8	98.7	7.9	0.0	92.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Construcción, Remodelación y Equipamiento del HMI de 38 camas (Hospital del niño y la mujer) en Ciudad del Carmen, Campeche.	1212U000028	Camp.	06-2012 12-2024	1,324,125,758	0	143,034,836	131,812,838	0.0	92.1	100.0	30.4	30.4		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	143,034,836	131,812,838	0.0	92.1					
Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias	1350GYR0009	CDMX., Gro., Hgo., Jal., Q. Roo., SLP., Son.	07-2014 12-2025	833,088,238	0	18,279,383	18,145,057	0.0	99.2	0.0	0.0	99.9		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	18,279,383	18,145,057	0.0	99.2					
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. No. 18 en el Municipio de Tizayuca, Hidalgo.	1450GYR0038	Hgo.	06-2016 12-2024	119,722,306	0	1,839	1,839	0.0	100.0	9.6	4.0	94.4		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	1,839	1,839	0.0	100.0					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación y Remodelación de Quirófanos y Área de Terapia Intensiva Postquirúrgica del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI.	1450GYR0099	CDMX.	04-2015 12-2025	360,640,102	0	4,366,730	4,366,730	0.0	100.0	36.0	0.0	60.6		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	4,366,730	4,366,730	0.0	100.0					
Ampliación y Remodelación de UCIN en HGO No. 221 en Toluca, Poniente del Estado de México	1550GYR0036	Mex.	08-2019 12-2025	143,836,462	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					
Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de León, Guanajuato	1550GYR0052	Gto.	05-2017 12-2025	136,301,195	0	141,129	141,129	0.0	100.0	18.0	18.0	95.7		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	141,129	141,129	0.0	100.0					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.	1550GYR0056	Q. Roo	05-2018 12-2024	123,565,415	0	652	652	0.0	100.0	5.5	0.0	94.5		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														
					0	652	652	0.0	100.0					
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios con AMC en Torreón, Coahuila	1550GYR0059	Coah.	08-2017 12-2024	231,218,618	71,124,602	106,258,191	104,839,073	147.4	98.6	50.4	35.2	79.2		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														
					71,124,602	106,258,191	104,839,073	147.4	98.6					
Sustitución de la UMF No. 51, con 2 consultorios en la localidad de Pitiquito, Sonora.	1550GYR0060	Son.	09-2017 12-2024	115,447,270	0	48,322,070	48,275,743	0.0	99.9	94.4	0.0	5.6		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														
					0	48,322,070	48,275,743	0.0	99.9					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Construcción de UMF de 10+5 consultorios en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León	1550GYR0061	NL.	04-2016 12-2024	188,091,281	0	23,913,509	23,913,509	0.0	100.0	20.0	16.0	96.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	23,913,509	23,913,509	0.0	100.0					
Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del HGZ 194 El Molinito, Estado de México.	1650GYR0004	Mex.	01-2019 12-2024	51,165,810	0	4,434,750	4,434,748	0.0	99.9	0.0	12.0	94.4		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	4,434,750	4,434,748	0.0	99.9					
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios y atención médica continua, en Celaya, en la delegación de Guanajuato	1650GYR0009	Gto.	01-2016 12-2024	96,988,169	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.2		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Construcción Nueva de UMF 6+3 consultorios en Guadalupe, Zacatecas.	1650GYR0011	Zac.	09-2019 12-2024	79,564,620	0	28,481,043	28,470,565	0.0	99.9	43.2	37.2	94.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	28,481,043	28,470,565	0.0	99.9					
Construcción del HGZ de 170 camas en el municipio de Pachuca, Hidalgo	1650GYR0061	Hgo.	07-2016 06-2024	2,524,175,751	0	90,510,857	90,363,961	0.0	99.8	0.0	0.0	99.9		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	90,510,857	90,363,961	0.0	99.8					
Ampliación y Remodelación del HGZMF 3 en Mazatlán, Sinaloa para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN)	1650GYR0076	Sin.	05-2019 12-2024	43,834,390	0	1,705,757	1,617,117	0.0	94.8	24.0	18.4	94.4		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	1,705,757	1,617,117	0.0	94.8					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Construcción de una nueva UMF de 14 consultorios (14+7), para la liberación del espacio en el HGZ/MF No.1 en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur.	1650GYR0077	BCS.	10-2017 12-2024	202,573,789	40,263,305	51,495,499	51,087,151	126.8	99.2	26.4	29.8	97.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
				K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	40,263,305	51,495,499	51,087,151	126.8	99.2					
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 50 (UMF) de 10 consultorios en Durango, Durango.	1650GYR0080	Dgo.	08-2017 12-2024	144,031,792	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	93.9		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
				K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	0	0	0	0.0	0.0					
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCIA) en el hospital HGZMF 7 Monclova, Coahuila.	1650GYR0086	Coah.	07-2019 12-2024	145,689,241	0	74,872,090	74,630,325	0.0	99.6	44.0	34.0	90.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
				K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	0	74,872,090	74,630,325	0.0	99.6					



# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/		PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	APROBADA	MODIFICADA					
Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica del IMSS Siglo XXI.	1650GYR0113	CDMX.	04-2018 12-2024	58,625,309	0	0	0	0.0	0.0	0.0	1.6	100.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														
Construcción del Hospital General de Zona nuevo de 90 camas en Atlacomulco, Estado de México.	1650GYR0124	Mex.	06-2017 12-2024	1,402,667,317	0	59,688,900	53,523,376	0.0	89.6	0.0	0.0	99.8		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														
Construcción de UMF 14 + 7 + AMCen el municipio de Mérida, Yucatán.	1750GYR0003	Yuc.	09-2017 12-2025	183,179,670	0	0	0	0.0	0.0	0.0	18.0	98.1		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Construcción del Centro de Investigación en Biomedicina Molecular, en Zacatecas.	1750GYR0023	Zac.	11-2018 12-2024	180,795,828	0	21,102,333	21,102,333	0.0	100.0	66.4	15.2	48.8		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	21,102,333	21,102,333	0.0	100.0					
Programa de emergencia para la atención de los daños provocados por el sismo de septiembre en la UMF No. 93, Ecatepec de Morelos, Estado de México.	1750GYR0031	Mex.	10-2017 12-2024	577,957,106	159,797,398	161,790,337	157,328,847	98.4	97.2	70.8	32.8	61.6		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					159,797,398	161,790,337	157,328,847	98.4	97.2					
Demolición y sustitución del inmueble de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 Troncoso en la Ciudad de México	1750GYR0032	CDMX.	11-2018 12-2024	577,212,006	83,976,530	147,150,843	141,581,456	168.5	96.2	19.2	16.4	97.2		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					83,976,530	147,150,843	141,581,456	168.5	96.2					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación y Remodelación de Inmueble para la Sustitución de la UMF No. 1 en Durango, Dgo.	1850GYR0004	Dgo.	06-2018 12-2024	62,617,117	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.8		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														
Construcción de la UMF 10+5 consultorios, y AMC, en Francisco de Montejo, Mérida, Yucatán.	1850GYR0008	Yuc.	02-2018 12-2025	218,092,067	0	29,581,264	29,581,262	0.0	99.9	50.0	30.4	30.4		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														
Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica en Mérida, Yucatán.	1850GYR0009	Yuc.	04-2018 12-2024	56,912,170	0	144,366	144,366	0.0	100.0	0.0	0.1	99.8		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar 2+1 con AMC (nueva, sustitución UMF No. 9) en Cruz Azul, Hidalgo.	1850GYR0020	Hgo.	07-2018 12-2024	38,149,680	0	20,706	20,706	0.0	100.0	0.0	9.0	96.9		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	20,706	20,706	0.0	100.0					
Sustitución y Ampliación de la Unidad de Medicina Familiar No. 26 de 6 consultorios (6+3) en el Municipio De Mixquiahuala, Hidalgo.	1850GYR0027	Hgo.	07-2018 12-2024	116,653,996	0	1,011,899	1,011,899	0.0	100.0	20.8	16.0	95.2		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	1,011,899	1,011,899	0.0	100.0					
Construcción de nueva UMF de 10+5 consultorios en Juárez, Nuevo León.	1850GYR0032	NL.	09-2019 12-2024	185,758,952	0	18,704,951	18,704,951	0.0	100.0	22.0	20.8	81.6		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	18,704,951	18,704,951	0.0	100.0					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/		PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	APROBADA	MODIFICADA					
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar 10+5 consultorios Magdalena de las Salinas.	1850GYR0033	CDMX.	09-2019 12-2024	93,176,434	0	719,952	137,516	0.0	19.1	7.8	2.4	94.5		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														
Sustitución del Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel (C.A.A.N)	2050GYR0014	CDMX.	01-2020 12-2024	455,108,259	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														
Ampliación y remodelación del HGZ 1 de Tepic, Nay.	2050GYR0015	Nay.	01-2020 12-2024	348,624,132	0	7,139,912	7,139,912	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														
Guardería ordinaria en Tapachula, Chiapas.	2050GYR0024	Chis.	05-2021 12-2025	100,213,263	0	1,087,031	1,087,031	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0		

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	1,087,031	1,087,031	0.0	100.0					
Implementación de la UCIN en el HGR 46 Guadalajara, Jalisco	2050GYR0025	Jal.	02-2021 07-2024	46,076,489	0	433,428	433,428	0.0	100.0	20.0	17.6	97.6		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	433,428	433,428	0.0	100.0					
Ampliación y Remodelación de la UMF 5 en El Salto, Jalisco	2050GYR0030	Jal.	01-2021 12-2024	136,123,682	0	6,643	6,643	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	6,643	6,643	0.0	100.0					
Ampliación y remodelación del Hospital de Traumatología de la UMAE Magdalena de las Salinas, CDMX.	2050GYR0034	CDMX.	05-2022 12-2024	206,268,995	5,461,871	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				5,461,871	0	0	0.0	0.0					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación y remodelación de las áreas de quirófanos y Unidad de Cuidados Intensivos en el HGR No. 20 en Tijuana, Baja California	2050GYR0037	BC.	11-2020 12-2024	244,234,420	6,019,501	3,878,244	3,878,244	64.4	100.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					6,019,501	3,878,244	3,878,244	64.4	100.0					
Ampliación de remodelación de los quirófanos del HE de la UMAE CMN S. XXI.	2050GYR0039	CDMX.	07-2021 12-2024	424,468,149	3,380,989	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					3,380,989	0	0	0.0	0.0					
Remodelación y Ampliación de Unidades para los Servicios de Salud en el Trabajo en Chihuahua	2050GYR0048	Chih.	01-2021 12-2024	7,749,023	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación y remodelación del Servicio de Terapia Adultos, Pediatría y Unidad Coronaria de la UMAE HE 71, Torreón Coah.	2050GYR0053	Coah.	04-2021 12-2024	129,871,507	2,157,538	1,086,039	979,511	45.3	90.1	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					2,157,538	1,086,039	979,511	45.3	90.1					
Implementación de la UCIN en el HGZMF 2 de Irapuato, Guanajuato	2050GYR0058	Gto.	01-2024 12-2024	27,800,685	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					
Remodelación y Ampliación de Unidades para Salud en el Trabajo, Sonora	2150GYR0005	Son.	03-2021 12-2024	6,341,721	0	102	102	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	102	102	0.0	100.0					
Nueva UMF 2+1 consultorios en Villa de Acala, Chiapas.	2150GYR0007	Chis.	10-2022 12-2025	46,377,696	0	951,142	951,142	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0		



# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	951,142	951,142	0.0	100.0						
Ampliación de las áreas de gobierno, UCIA y hospitalización de medicina interna del HGZ 14, en Gdl, Jal.	2150GYR0013	Jal.	05-2021 12-2025	224,495,482	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0					
Techado de la Alberca y construcción de vestidores y regaderas para el CSS Lázaro Cárdenas, Michoacán	2150GYR0020	Mich.	06-2021 12-2024	33,825,261	0	1,696,167	1,696,167	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	1,696,167	1,696,167	0.0	100.0					
Remodelación CSS Colima, alberca, baños, vestidores, gimnasio, aulas y talleres.	2150GYR0023	Col.	07-2021 12-2024	15,114,209	0	6,560,939	6,560,937	0.0	99.9	0.0	0.0	98.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	6,560,939	6,560,937	0.0	99.9					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Sustitución de la UMF No. 50 de 10 consultorios en Guanajuato, Guanajuato.	2150GYR0033	Gto.	02-2022 12-2025	200,183,624	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					
Ampliación y remodelación de la U.M.F. No. 6 Jesús María,	2150GYR0036	Ags.	01-2022 12-2025	74,807,540	0	30,103,903	29,999,932	0.0	99.6	100.0	47.2	47.2		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	30,103,903	29,999,932	0.0	99.6					
Remodelación del área de Quirófanos, CEYE y Hospitalización del HGP 3 A, Magdalena de las Salinas, D.F. Norte.	2150GYR0037	CDMX.	05-2023 12-2024	113,048,252	2,860,915	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					2,860,915	0	0	0.0	0.0					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Construcción de área para residencias médicas de la UMAE, HE No. 2 en Ciudad Obregón Sonora, Sonora.	2150GYR0040	Son.	08-2021 12-2024	36,067,262	0	0	0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														
Creación de un Centro de Mezclas en el HG del CMN La Raza	2150GYR0042	CDMX.	02-2022 12-2024	69,365,777	0	13,238,795	11,579,228	0.0	87.4	20.8	18.6	97.8		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														
Creación de un Centro de Mezclas en el HES 71 UMAE Torreón, Coahuila	2150GYR0043	Coah.	02-2022 12-2024	58,131,860	0	5,989,812	4,468,505	0.0	74.6	17.5	13.6	96.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Creación de un Centro de Mezclas en HE CMN de Occidente en Jalisco.	2150GYR0044	Jal.	02-2022 12-2024	68,976,364	0	1,003,721	1,003,721	0.0	100.0	20.0	12.0	92.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	1,003,721	1,003,721	0.0	100.0					
Creación de un Centro de Mezclas en la UMAE El Bajío León, Guanajuato	2150GYR0045	Gto.	08-2021 12-2024	75,074,112	2,705,044	8,276,431	7,456,598	275.6	90.0	52.0	26.4	74.4		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					2,705,044	8,276,431	7,456,598	275.6	90.0					
Creación de un Centro de Mezclas en el HGZ No.14 Hermosillo, Sonora.	2150GYR0046	Son.	02-2022 12-2024	62,362,433	0	966,388	966,388	0.0	100.0	20.0	18.4	98.4		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	966,388	966,388	0.0	100.0					
Creación de un Centro de Mezclas en el HGZ No. 2 en Tuxtla Gutierrez, Chiapas	2150GYR0047	Chis.	03-2022 12-2024	56,788,631	0	1,157,894	974,764	0.0	84.1	20.0	16.0	96.0		

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	1,157,894	974,764	0.0	84.1						
Ampliación, adecuación y remodelación del Deportivo Unidad Independencia, Ciudad de México	2150GYR0048	CDMX.	09-2021 12-2024	42,258,355	0	3,862,533	1,794,076	0.0	46.4	0.0	22.7	92.7		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	3,862,533	1,794,076	0.0	46.4					
Creación de un Centro de Mezclas en la UMAA 36 Mesa de Otay, Tijuana, Baja California.	2150GYR0051	BC.	02-2022 12-2024	64,730,788	0	1,654,029	1,552,455	0.0	93.8	20.0	17.6	97.6		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	1,654,029	1,552,455	0.0	93.8					
Creación de un Centro de Mezclas en la UMF No.34 en La Paz, Baja California Sur	2150GYR0052	BCS.	02-2022 12-2024	62,208,442	0	2,311,081	2,311,081	0.0	100.0	21.2	15.6	94.3		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	2,311,081	2,311,081	0.0	100.0					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Creación de un Centro de Mezclas en el HGR No. 6 Ciudad Madero, Tamaulipas	2150GYR0053	Tamps.	02-2022 12-2024	59,322,988	0	5,721,632	3,919,570	0.0	68.5	20.0	17.6	97.6		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	5,721,632	3,919,570	0.0	68.5					
Creación de un Centro de Mezclas de la UMF No. 29 con UMAA en Acapulco, Guerrero.	2150GYR0054	Gro.	03-2022 12-2024	51,886,760	0	476,950	476,950	0.0	100.0	20.0	18.4	98.4		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	476,950	476,950	0.0	100.0					
Construcción de un Centro de Mezclas en la UMAE HE CMN, Puebla.	2150GYR0055	Pue.	02-2022 12-2024	58,453,618	0	508,180	508,180	0.0	100.0	20.6	16.8	96.2		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	508,180	508,180	0.0	100.0					
Creación de un Centro de Mezclas en el HGR No.1 en Culiacán, Sinaloa.	2150GYR0056	Sin.	02-2022 12-2024	58,658,433	0	6,917,825	6,722,678	0.0	97.1	24.8	16.8	92.0		

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	6,917,825	6,722,678	0.0	97.1						
Ampliación y Remodelación de la G-001 en Santiago de Qro.	2150GYR0057	Qro.	09-2021 12-2024	6,866,978	0	23,552	23,552	0.0	100.0	5.0	4.5	99.5		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	23,552	23,552	0.0	100.0					
Remodelación y Ampliación de Guardería Ordinaria en Aguascalientes, Ags.	2150GYR0059	Ags.	09-2021 12-2024	10,711,747	0	156	156	0.0	100.0	0.0	0.0	99.5		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	156	156	0.0	100.0					
Construcción e Instalación de Planta de Tratamiento de Agua en el CV La Trinidad	2150GYR0065	Tlax.	09-2021 12-2024	7,492,562	0	7,492,560	7,207,663	0.0	96.1	0.0	39.5	99.5		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	7,492,560	7,207,663	0.0	96.1					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Remodelación del laboratorio de anatomía patológica del Centro Médico Siglo XXI.	2150GYR0067	CDMX.	09-2021 12-2024	66,610,770	0	76,973	76,973	0.0	100.0	14.0	14.0	94.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	76,973	76,973	0.0	100.0					
Ampliación de las Aulas y Áreas de Enseñanza del Hospital General Regional No. 1, Querétaro	2150GYR0068	Qro.	09-2021 12-2024	16,075,043	0	259,823	259,823	0.0	100.0	0.0	6.5	6.5		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	259,823	259,823	0.0	100.0					
Remodelación de la Pista Atlética del Estadio y Alberca Olímpica, Chapoteadero y Fosa de clavados, en el Centro Vacacional Oaxtepec.	2150GYR0071	Mor.	10-2021 12-2024	15,871,784	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					



# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Aula de usos multiples CSS, Durango.	2150GYR0073	Dgo.	09-2021 12-2024	8,474,042	0	3,198,599	3,083,942	0.0	96.4	0.0	4.0	99.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	3,198,599	3,083,942	0.0	96.4					
Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del HGR 1 Orizaba, Veracruz.	2150GYR0074	Ver.	05-2022 12-2024	48,299,644	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.2		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					
Construcción de gradas, baños y vestidores de alberca en el CSS Durango, Dgo.	2150GYR0077	Dgo.	01-2022 12-2024	2,968,641	0	444,299	441,619	0.0	99.3	0.0	4.9	99.9		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	444,299	441,619	0.0	99.3					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Adecuación de canchas de básquetbol por cancha de usos múltiples con techado en el CSS en Tuxpan, Nayarit.	2150GYR0079	Nay.	01-2023 12-2024	8,702,785	0	7,037,903	7,037,902	0.0	99.9	0.0	35.1	100.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	7,037,903	7,037,902	0.0	99.9					
Ampliación de dos aulas y un Centro de Documentación en Salud en la UMAE Hospital de Especialidades CMN Ignacio García Téllez en Mérida.	2150GYR0080	Yuc.	10-2021 12-2024	5,161,886	0	1,349	1,349	0.0	100.0	0.0	5.0	100.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	1,349	1,349	0.0	100.0					
Ampliación y Remodelación del Almacén Delegacional en Acapulco de Juárez, Guerrero.	2150GYR0081	Gro.	01-2022 12-2024	16,365,917	0	12,585	12,585	0.0	100.0	10.0	9.0	99.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	12,585	12,585	0.0	100.0					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Creación de un Centro de Mezclas en Cd. Juarez, Chihuahua	2150GYR0082	Chih.	03-2022 12-2024	59,657,956	0	7,289,203	7,289,202	0.0	99.9	18.4	14.4	96.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	7,289,203	7,289,202	0.0	99.9					
UMF de 6 consultorios + 3 con AMC en Chemuyil.	2150GYR0086	Q. Roo	01-2022 12-2025	129,993,754	4,841,645	3,832,096	3,832,096	79.1	100.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					4,841,645	3,832,096	3,832,096	79.1	100.0					
Techado de alberca y remodelación en el CS en Tecomán, Colima	2150GYR0088	Col.	01-2022 12-2024	12,796,963	0	1,729,026	1,706,480	0.0	98.6	0.0	0.4	99.6		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	1,729,026	1,706,480	0.0	98.6					
Nueva UMF 20 consultorios con AMC en Tlajomulco de Zú?iga, Jalisco	2150GYR0089	Jal.	01-2022 12-2025	284,698,579	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/		PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	APROBADA	MODIFICADA					
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0						
Ampliación y remodelación de la Guardería Madres IMSS del municipio de Naucalpan en la Delegación Estado de México Poniente.	2150GYR0090	Mex.	01-2022 12-2024	4,033,474	0	1,940,565	1,940,565	0.0	100.0	0.0	0.0	95.8		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	1,940,565	1,940,565	0.0	100.0					
Remodelación de Unidades para Seguridad y Salud en el Trabajo en Jalisco	2150GYR0091	Jal.	10-2021 12-2024	2,665,625	0	3,252	3,252	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	3,252	3,252	0.0	100.0					
Ampliación y Remodelación, HGS 38 San José del Cabo, Diversos Servicios, en Los Cabos, BCS.	2150GYR0092	BCS.	01-2023 12-2025	295,835,785	131,537,869	2,814	2,814	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				131,537,869	2,814	2,814	0.0	100.0					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación y Remodelación de la UMF 55 Cananea con 4 consultorios el municipio de Cananea, Sonora	2150GYR0096	Son.	01-2023 12-2025	33,465,037	0	6,352,855	6,352,854	0.0	99.9	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														
				0	6,352,855	6,352,854	0.0	99.9						
Construcción de UMF de 10 consultorios con AMC en el municipio de Saltillo (Cortijo), Coahuila.	2150GYR0098	Coah.	01-2022 12-2025	182,474,350	5,230,104	148,417	148,417	2.8	100.0	69.8	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														
				5,230,104	148,417	148,417	2.8	100.0						
Ampliación y remodelación de Salas Quirúrgicas del HGR 2 Villa Coapa.	2150GYR0099	CDMX.	01-2023 12-2025	274,147,826	0	2,472,235	2,472,235	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														
				0	2,472,235	2,472,235	0.0	100.0						

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			2024		PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Construcción de guardería para 100 niños en Tlaxcala.	2150GYR0100	Tlax.	08-2023 12-2025	75,615,863	2,330,234	0	0	0.0	0.0	42.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
				K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	2,330,234	0	0	0.0	0.0					
Ampliación y remodelación (salas de usos múltiples maternas, piso y bodega), en la Guardería 0001 en Villahermosa, Tabasco.	2150GYR0101	Tab.	01-2022 12-2024	4,624,904	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.5		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
				K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	0	0	0	0.0	0.0					
Sustitución de UMF 2 en Ejido Benito Juárez, Mexicali, Baja California.	2250GYR0001	BC.	05-2022 12-2025	101,354,398	0	34,070,147	34,051,467	0.0	99.9	20.8	34.4	34.4		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
				K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	0	34,070,147	34,051,467	0.0	99.9					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Construcción alberca semi olímpica techada con baños y vestidores en CSS Tepic, Nayarit.	2250GYR0004	Nay.	01-2023 12-2024	22,257,167	0	10,254,229	10,254,228	0.0	99.9	0.0	0.0	36.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	10,254,229	10,254,228	0.0	99.9					
Aula multifuncional y cancha techada en CSS Shanka, Tuxtla Gutiérrez.	2250GYR0012	Chih.	01-2023 12-2024	7,688,758	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					
HGR de 260 camas en Juárez, Chih.	2250GYR0015	Chih.	04-2022 12-2025	3,587,916,380	2,117,245,640	1,230,275,130	1,086,802,516	51.3	88.3	55.2	32.0	76.8		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					2,117,245,640	1,230,275,130	1,086,802,516	51.3	88.3					
Remodelación de Unidades para Seguridad en el Trabajo en Campeche.	2250GYR0016	Camp.	01-2023 12-2024	504,060	0	990	990	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0		

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	990	990	0.0	100.0						
HGZ de 144 camas en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo.	2250GYR0018	Hgo.	04-2022 12-2025	3,413,874,667	1,313,252,700	473,973,060	423,795,628	32.2	89.4	57.0	21.6	47.2		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				1,313,252,700	473,973,060	423,795,628	32.2	89.4					
Nueva Sustitución Unidad de Medicina Familiar 10 CMF + 5 EEMF, en el Municipio de Tula, Hidalgo.	2250GYR0020	Hgo.	05-2022 12-2024	192,984,997	0	31,200,481	29,770,917	0.0	95.4	19.5	14.0	94.5		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	31,200,481	29,770,917	0.0	95.4					
Ampliación y Remodelación de la Guardería G-0001 en Durango	2250GYR0021	Dgo.	01-2023 12-2024	4,502,720	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0					



# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Construcción del HGZ de 180 camas en sustitución del HGR 36 San Alejandro, Puebla	2250GYR0023	Pue.	05-2022 12-2025	3,818,199,639	1,009,546,906	807,796,379	807,796,376	80.0	99.9	57.0	45.6	65.6		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
				K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	1,009,546,906	807,796,379	807,796,376	80.0	99.9					
Ampliación, Construcción Torre de descanso para Médicos Residentes en la UMAE Hospital Especialidades del CMNO, Guadalajara, Jalisco.	2250GYR0024	Jal.	05-2022 12-2024	28,332,499	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
				K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	0	0	0	0.0	0.0					
Ampliación y Remodelación de Urgencias en el Hospital General de Zona No. 6 Ocotlán.	2250GYR0026	Jal.	01-2023 12-2024	47,850,253	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
				K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	0	0	0	0.0	0.0					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMA	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Sustitución de Torre Parlamentaria y Lobby del Hotel Tepozteco y Construcción de Cuartos de Máquinas en el C.V. Oaxtepec	2250GYR0027	Mor.	01-2023 12-2025	126,193,424	8,519,073	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					8,519,073	0	0	0.0	0.0					
Sustitución del HGR No. 25 Ignacio Zaragoza	2250GYR0032	CDMX.	07-2022 12-2025	3,288,280,529	860,054,437	837,452,915	836,464,663	97.2	99.8	57.0	39.2	56.8		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					860,054,437	837,452,915	836,464,663	97.2	99.8					
Remodelación de Unidades para los Servicios de Salud en el Trabajo en Puebla	2250GYR0033	Pue.	01-2024 12-2024	13,222,833	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Sustitución del Almacén Delegacional en la Ciudad de Durango, Durango	2250GYR0034	Dgo.	08-2022 12-2025	119,997,615	2,721,475	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					2,721,475	0	0	0.0	0.0					
Construcción de Unidad de Gineco-Obstetricia y Pediatría en el HGZ No. 20, Puebla	2250GYR0035	Pue.	07-2022 12-2025	1,032,272,626	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					
Construcción de una Guardería en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	2250GYR0038	Chis.	10-2023 12-2025	113,033,804	4,315,448	0	0	0.0	0.0	73.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					4,315,448	0	0	0.0	0.0					
HGZ de 70 camas en el municipio de Ticul, Yucatán.	2250GYR0040	Yuc.	09-2022 12-2025	1,640,053,593	857,530,243	385,721,708	377,839,915	44.0	97.9	57.0	36.0	55.2		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				857,530,243	385,721,708	377,839,915	44.0	97.9					
Construcción de UMF de 10 consultorios con AMC en el municipio de Saltillo (Sta. Bárbara), Coahuila.	2250GYR0041	Coah.	01-2023 12-2025	205,645,685	5,004,911	148,417	148,417	2.9	100.0	47.1	8.0	8.0		
	GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social													
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				5,004,911	148,417	148,417	2.9	100.0					
Nuevo HGZ 72 camas (Sustitución) del HGS No. 10 en Guanajuato, Guanajuato.	2250GYR0043	Gto.	09-2022 12-2025	1,890,134,853	581,243,837	526,597,911	496,918,043	85.4	94.3	70.0	35.2	35.2		
	GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social													
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				581,243,837	526,597,911	496,918,043	85.4	94.3					
Construcción de la UCIA, en el HGOMF No. 7, en Tijuana, Baja California.	2250GYR0045	BC.	01-2023 12-2025	47,956,048	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social													
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGRA- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Ampliación y Remodelación de Quirófano en HGSMF 12 Aguaprieta, Sonora	2250GYR0046	Son.	09-2022 12-2025	33,378,700	0	958,437	958,436	0.0	99.9	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	958,437	958,436	0.0	99.9					
Remodelación de la UD Tocatlán, Tlax.	2250GYR0047	Tlax.	01-2023 12-2024	6,151,765	0	18,873	18,873	0.0	100.0	0.0	24.0	100.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	18,873	18,873	0.0	100.0					
Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZ No.1 en el municipio de Tepic, Nayarit.	2250GYR0052	Nay.	10-2022 12-2024	56,117,893	0	0	0	0.0	0.0	0.0	12.0	96.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					
Remodelación de Unidades para los Servicios de Salud en el Trabajo en México Poniente	2250GYR0055	Mex.	01-2024 12-2024	9,122,041	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			2024		PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0						
Nueva Sustitución UMF No. 67 (14 + 7), Ciudad Obregón, Sonora	2250GYR0057	Son.	01-2023 12-2025	224,676,073	8,202,475	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				8,202,475	0	0	0.0	0.0					
Creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del HGZ No. 2 en Aguascalientes, Aguascalientes.	2250GYR0059	Ags.	01-2023 12-2025	45,770,258	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0					
Construcción de 2 cisternas en el centro vacacional Atlixco Metepec	2250GYR0060	Pue.	01-2023 12-2024	9,319,400	0	1,810,986	1,810,986	0.0	100.0	20.0	20.0	100.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	1,810,986	1,810,986	0.0	100.0					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación y Remodelación de la UCIAP del HGZ 35 Cd. Juárez, Chihuahua	2250GYR0062	Chih.	01-2023 12-2025	70,625,619	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					
Sustitución de la UMF No. 19 Banderilla en el municipio de Banderilla, Veracruz.	2250GYR0064	Ver.	03-2023 12-2024	45,229,100	2,253,381	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					2,253,381	0	0	0.0	0.0					
Construcción del HGZ de 144 camas en Tuxtla Gutiérrez Chiapas	2350GYR0008	Chis.	02-2023 12-2025	4,141,260,223	2,637,085,926	1,352,505,871	1,319,378,941	50.0	97.5	57.0	44.8	66.4		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					2,637,085,926	1,352,505,871	1,319,378,941	50.0	97.5					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Sustitución UMF 1 (2a etapa) Construcción de UMF de 10 consultorios con AMC en Zacatecas, Zacatecas.	2350GYR0014	Zac.	03-2023 12-2027	165,712,271	3,842,878	0	0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					3,842,878	0	0	0.0	0.0					
Nuevo Hospital General de Zona de 90 Camas, en Navojoa, Sonora	2350GYR0017	Son.	04-2023 12-2025	2,227,914,357	1,478,666,490	767,810,995	735,048,827	49.7	95.7	76.0	47.2	56.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					1,478,666,490	767,810,995	735,048,827	49.7	95.7					
Ampliación y Remodelación de Unidades para los Servicios de Salud en el Trabajo en Baja California	2350GYR0023	BC.	05-2023 12-2024	3,125,315	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					



# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación de Unidades para los Servicios de Salud en el Trabajo en Colima	2350GYR0024	Col.	05-2023 12-2024	10,505,534	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					
Construcción del Hospital General Regional de 216 camas en el municipio de Ensenada, Baja California	2350GYR0027	BC.	07-2023 12-2027	3,674,667,402	2,126,856,517	599,012,617	583,709,375	27.4	97.4	37.0	13.6	22.4		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					2,126,856,517	599,012,617	583,709,375	27.4	97.4					
Construcción de UMF de 10 Consultorios de Medicina Familiar con AMC en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.	2350GYR0030	NL.	06-2023 12-2025	169,323,172	5,459,085	0	0	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					5,459,085	0	0	0.0	0.0					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/		PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	APROBADA	MODIFICADA					
Ampliación y Remodelación de Unidades para los Servicios de Salud en el Trabajo en Guanajuato	2350GYR0031	Gto.	01-2024 12-2025	2,107,934	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					
Remodelación de la Unidad de Medicina Familiar No. 15 y Demolición de la Casa de Máquinas en Monterrey, Nuevo León	2350GYR0034	NL.	06-2023 12-2025	439,304,433	348,264,766	10,039,994	10,039,994	2.8	100.0	14.0	48.0	48.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					348,264,766	10,039,994	10,039,994	2.8	100.0					
Construcción de 3 Consultorios de Especialidades, en Hospital General de Sub- Zona No. 12, Linares, Nuevo León.	2350GYR0035	NL.	07-2023 12-2024	3,439,202	0	1,027,009	6,490	0.0	0.6	20.0	18.4	98.4		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	1,027,009	6,490	0.0	0.6					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación de las oficinas para Ingenieros y CSTrabajo en el HGR1 en Querétaro	2350GYR0037	Qro.	01-2024 12-2024	7,484,655	0	3	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														
Techado de dos Canchas de basquetbol del Centro de Seguridad Social de Acapulco	2350GYR0041	Gro.	01-2024 12-2025	10,640,731	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														
Sustitución de un almacén delegacional en el Estado de Coahuila	2350GYR0050	Coah.	09-2023 12-2024	328,364,863	145,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Construcción de UMF de 10+5 Consultorios con AMC en el municipio de General Escobedo, N.L.	2350GYR0062	NL.	01-2024 12-2025	178,204,163	0	3,826,645	3,826,645	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	3,826,645	3,826,645	0.0	100.0					
Ampliación para la Implementación del Servicio de Hemodinamia en el Hospital General Regional No. 46 en Guadalajara, Jalisco.	2350GYR0065	Jal.	10-2023 12-2024	51,191,804	0	52,101	52,101	0.0	100.0	16.0	16.0	96.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	52,101	52,101	0.0	100.0					
Implementación del Servicio de Hemodinamia, en el H.G.Z. No 1, en Durango, Durango.	2350GYR0066	Dgo.	10-2023 12-2024	55,849,948	0	51,901,922	51,777,186	0.0	99.7	99.8	92.0	92.1		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	51,901,922	51,777,186	0.0	99.7					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Implementación de la Sala de Hemodinamia en el HGZ 1 en Villa Álvarez, Colima	2350GYR0069	Col.	10-2023 12-2024	52,621,786	0	47,754,947	47,552,031	0.0	99.5	100.0	94.0	94.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	47,754,947	47,552,031	0.0	99.5					
Implementación de la Sala de Hemodinamia del HGR No. 1 de Orizaba, Veracruz Sur.	2350GYR0071	Ver.	10-2023 12-2024	45,020,993	0	36,146,404	36,146,403	0.0	99.9	99.5	97.6	98.1		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	36,146,404	36,146,403	0.0	99.9					
Implementación del Servicio de Hemodinamia en el HGZ No. 1 Oaxaca, Oaxaca.	2350GYR0072	Oax.	10-2023 12-2024	47,257,615	0	34,189,735	4,818,535	0.0	14.0	100.0	96.0	96.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	34,189,735	4,818,535	0.0	14.0					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Adecuación y Remodelación del Área de Imagenología para la Implementación de la Sala de Resonancia Magnética en el HGR No.1 en Orizaba, Veracruz.	2350GYR0073	Ver.	01-2024 12-2024	80,237,946	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														
Amp y Rem de ser de diálisis y hemodiálisis del HGZ 33 en Tierra Blanca, Ver sur	2350GYR0074	Ver.	01-2024 12-2024	34,117,595	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														
Ampliación y Remodelación Integral de la Guardería-0001 en Zamora, Michoacán	2350GYR0075	Mich.	01-2024 12-2025	23,699,200	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social														

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Creación de la sala de Hemodinamia en el HGR 1 en Acapulco de Juárez, Guerrero.	2350GYR0076	Gro.	01-2024 12-2024	49,312,748	0	45,479,402	45,478,530	0.0	99.9	100.0	90.0	90.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	45,479,402	45,478,530	0.0	99.9					
Construcción de Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios con Atención Médica Continua en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León.	2450GYR0007	NL.	03-2024 12-2025	203,616,426	0	3,593,406	3,593,406	0.0	100.0	26.6	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	3,593,406	3,593,406	0.0	100.0					
Implementación del Centro de Radioterapia en el HGR 1 Charo, Michoacán	2450GYR0025	Mich.	09-2024 12-2025	332,048,010	0	0	0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			2024		PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Ampliación y Remodelación del servicio de Radioterapia Del Hospital de Especialidades de la UMAE 25 Monterrey Nuevo León	2450GYR0029	NL.	09-2024 12-2025	143,161,440	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					
Ampliación y Remodelación de Subestación Eléctrica en la UMAE HE No. 2, Ciudad Obregón, Sonora.	2450GYR0044	Son.	11-2024 12-2024	30,722,572	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					
Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica Norte, en Sonora	2450GYR0060	Son.	10-2024 12-2026	139,163,552	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN DE INMUEBLES</b>				<b>82,441,234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>					



# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Construcción de una Subdelegación al Norte de Aguascalientes	2250GYR0022	Ags.	05-2022 12-2025	82,441,234	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social														
	K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)				0	0	0	0.0	0.0					

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

La variación entre los montos de inversión modificada y pagada en distintas claves de cartera, se debe al reconocimiento del momento contable del egreso devengado definido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental; las directrices del Título Cuarto capítulo VI de la Ley del Seguro Social y reglas de validación del Módulo de Seguimiento de los Programas y Proyectos de Inversión.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.